



**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 462**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις 2010».**

Στην Λάρισα σήμερα την 5 Ιουλίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 73458/27-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Αράγκουλε Δέσποινα, 7) Γαλάτος Αριστοκλής, 8) Γιαννούλας Κων/νος, 9) Ζωγράφος Βασίλειος, 10) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 11) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 12) Καραμπάτσας Κων/νος, 13) Καφφές Θεόδωρος, 14) Κλεισιάρης Βασίλειος, 15) Κοτάκου Μαρία, 16) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 17) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 18) Λαμπρούλης Γεώργιος, 19) Λέτσιος Ιωάννης, 20) Λέτσιος Κλεάνθης, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Μάντζαρη Δέσποινα, 23) Μίχος Χρήστος, 24) Μπανιός Μάρκος, 25) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 26) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 27) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 28) Μπεκύρης Μιχαήλ, 29) Ντάβαρη Ευαγγελία, 30) Ξυνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 31) Οικονόμου Ιωάννης, 32) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 33) Πράπας Αντώνιος, 34) Πρασσάς Αναστάσιος, 35) Σαμουρέλης Κων/νος, 36) Σάπκας Ιωάννης, 37) Σουλούκου Ασπασία, 38) Σούλτης Γεώργιος, 39) Τερζούδης Χρήστος, 40) Τσακίρης Μιχαήλ, 41) Τσιαούσης Κων/νος και 42) Φακής Γεώργιος.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Καλογιάννης Απόστολος, 2) Κέλλας Χρήστος και 3) Ούντρια Ευαγγελή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 42, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σάπκας Ιωάννης, Αδαμόπουλος Αθανάσιος, Αλεξούλης Ιωάννης, Αράγκουλε Δέσποινα, Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, Καφφές Θεόδωρος, Κλεισιάρης Βασίλειος, Κοτάκου Μαρία, Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά, Λέτσιος Ιωάννης, Μπαρτζώκης Γεώργιος, Παπακρίβος Χρυσόστομος, Σουλούκου Ασπασία, Σούλης Γεώργιος και Τσιαούσης Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις 2010» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010
2. Το Ν.3263/04
3. Το Ν.3463/06
4. Το Ν.1418/84
5. Το Π.Δ.609/85
6. Την με αριθμ.509/10 ΑΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και ο καθορισμός όρων για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις 2010».
7. Την με αριθμ.128/11 ΑΟΕ με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις 2010».
8. Την με αριθμ.571/10 ΑΔΕ με την οποία εγκρίθηκε η Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις 2010».
9. Την με αριθμ. 70623/22-6-2011 εισήγηση, και την από 22-6-2011 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, οι οποίες έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2010**», δαπάνης **630.749.76€** ήτοι σε επιπλέον δαπάνη ΕΥΡΩ 44.142.51 σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. Η αύξηση σε σχέση με την δαπάνη της εγκεκριμένης μελέτης οφείλεται στην αύξηση της δαπάνης των απολογιστικών εργασιών (δαπάνη ασφάλτου) με τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με Κ.Α...30.7323.42038.

Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ.

## Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

(Συνοδεύει τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.)

Ο παρών 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε για να συμπεριληφθούν σ' αυτόν αυξομειώσεις ποσοτήτων που κρίθηκαν αναγκαίες για την περάτωση του έργου.

Με την υπ'αριθμ. 509/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας εγκρίθηκε η μελέτη, η εκτέλεση του έργου και ο καθορισμός όρων του έργου. Με την υπ'αριθμ. 42/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης. Με την υπ'αριθμ. 571/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής εγκρίνεται η ανάθεση του έργου.

Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η τεχνική εταιρεία ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ με έκπτωση 54,09%.

Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 23-09-2010. Η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου ήταν η 23/3/2011. Δόθηκε παράταση της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου μέχρι την 23/6/2011.

Με την υπ'αριθμ απόφαση 637 του υπ'αριθμ. 26/2010 πρακτικού συνεδρίασεως του Δημοτικού συμβουλίου Λαρισαίων, εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας.

Ο παρών 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε σε ισοζύγιο εργασιών με τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. για να καλύψει τη μεταβολή στις ποσότητες που προέκυψαν ύστερα από τη σύνταξη αναλυτικών επιμετρήσεων και προμετρήσεων που κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση και την έντεχνη κατασκευή του

έργου.

Αναλυτικά προτείνεται αύξηση στις εργασίες εκσκαφής-φρεζαρίσματος του ασφαλτικού οδοστρώματος και ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης, ενώ προτείνεται μείωση στις εργασίες της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 0,05μ με χρήση κοινής ασφάλτου και ασφαλτικής προεπάλειψης. Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη είναι σε αύξηση σε σχέση με τη δαπάνη της εγκεκριμένης μελέτης κατά 44.142,51€, δηλαδή κατά το ποσό που αυξάνεται η δαπάνη των απολογιστικών εργασιών (δαπάνη ασφάλτου), με τον αναλογούντα ΦΠΑ.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις 2010», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισηγητική και αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει την με ΚΑ 30.7323.42038 πίστωση προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2011.

.....  
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA

