



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 492
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 60/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «Ανάπλαση πλατείας Φιλιππούπολης».

Στην Λάρισα σήμερα την 21 Νοεμβρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την από 15-11-2012 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αράγκουλε Δέσποινα, 6) Γαλάτος Αριστοκλής, 7) Γιαννούλας Κων/νος, 8) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 9) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 10) Καλογιάννης Απόστολος, 11) Καραμπάτσας Κων/νος, 12) Καφφές Θεόδωρος, 13) Κοτάκου Μαρία, 14) Κρίκης Πέτρος, 15) Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά, 16) Κυριτσάκας Βάιος του Νικολάου, 17) Λέτσιος Ιωάννης, 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Μαμάκος Αθανάσιος, 20) Μάντζαρη Δέσποινα, 21) Μίχος Χρήστος, 22) Μπανιός Μάρκος, 23) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 24) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 25) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 26) Μπεκύρης Μιχαήλ, 27) Ντάβαρη Ευαγγελία, 28) Ευνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 29) Οικονόμου Ιωάννης, 30) Ούντρια Ευαγγελή, 31) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 32) Πράπας Αντώνιος, 33) Πρασσάς Αναστάσιος, 34) Σαμουρέλης Κων/νος, 35) Σάπκας Ιωάννης, 36) Σούλτης Γεώργιος, 37) Τερζούδης Χρήστος, 38) Τσακίρης Μιχαήλ, 39) Τσιαούσης Κων/νος και 40) Φακίς Γεώργιος.

και δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αλεξούλης Ιωάννης, 2) Κέλλας Χρήστος, 3) Κλεισιάρης Βασίλειος, 4) Λαμπρούλης Γεώργιος και 5) Σουλούκου Ασπασία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 40, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων απόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη και δημαρχεύοντος του αναπληρωτή Δημάρχου κ. Σπυρίδωνα Μπαρμπούτη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αδαμόπουλος Αθανάσιος, Αράγκουλε Δέσποινα, Καραμπάτσας Κων/νος, Καφφές Θεόδωρος, Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά, Λέτσιος Ιωάννης, Παπακρίβος Χρυσόστομος, Σάπκας Ιωάννης, Σούλτης Γεώργιος και Τσιαούσης Κων/νος, λόγω αποχώρησης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «Ανάπλαση πλατείας Φιλιππούπολης» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.3669/08
2. Το Ν. 3852/10
3. Το Ν. 3463/06
4. Το Ν. 3263/04
5. Το Ν. 2940/01
6. Το Ν.1418/84
7. Το Ν. 2229/94
8. Το Π.Δ. 609/85
9. Το Π.Δ. 171/87
10. Το Π.Δ. 410/95
11. Την με αριθμ.πρωτ. 48468/28-05-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, η οποία έχει ως εξής:
Ζητείται:

Ζητείται:

Α) Η έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα του έργου:

« **ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ** »
ποσού ΕΥΡΩ: 492.282,67 (400.229,81 + 92.052,86 Φ.Π.Α. 23%)

ήτοι με μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 63.255,27 ΕΥΡΩ σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου, ή ποσοστό 11,39 %.

Β) Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΕΣΠΑ του οικονομικού έτους 2012.

12. Την Αιτιολογική Έκθεση και τον συγκεντρωτικό πίνακα δαπάνης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(Συνοδεύει τον 2^ο Τελικό Α.Π.Ε)

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΓΕΝΙΚΑ

Η μελέτη και η εκτέλεση για την κατασκευή του έργου προϋπολογισμού 1.086.500,00€ με ΦΠΑ, εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ.403/11-6-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας.

Η διάθεση πίστωσης και ο καθορισμός των όρων διακήρυξης για την κατασκευή του έργου εγκρίθηκαν με την υπ'αριθμ.426/24-6-2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής.

Η Δημοπράτηση του έργου έγινε την 20-07-2010 και μειοδότης αναδείχθηκε η Κ/Ξ Ν. Ξηρομερίτης & ΣΙΑ Ο.Ε – Παΐσιος Βασίλειος του Παν. με μέση έκπτωση 48,87 %.

Τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίθηκαν με την υπ'αριθμ.501/29-07-2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής.

Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 08-10-2010 για το ποσό των 555.537,93€ ήτοι 451.656,85€ για εργασίες και €103.881,08 για ΦΠΑ.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 131 / 2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, για πόσο 555.537,93€ (451.656,85+103.881,08 ΦΠΑ 23%) ήτοι χωρίς μεταβολή, δηλαδή ευρώ μηδέν (0,00€), σε σχέση με το συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2229/94, του Ν.1418/84 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν.2229/94, του Π.Δ.609/85, του Π.Δ.171/87, του Π.Δ.410/95, του Ν.2940/2001 και τον Ν.3263/04.

3. ΠΡΟΤΑΣΗ - ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Στη μελέτη προβλέπεται η μετατροπή της οδού Ρίζου σε οδό ήπιας κυκλοφορίας, από Χατζημιχάλη έως Καρφή.

Η μετατροπή αυτή πραγματοποιήθηκε τελικά με τη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων σε πλάτος 3,00 μ., τη διατήρηση και φύτευση δενδροστοιχίας κατά μήκος της οδού και τη δημιουργία ζώνης θέσεων στάθμευσης προς την πλατεία, χωρίς να αλλάζει η επίστρωση του οδοστρώματος από άσφαλτο σε κυβόλιθους, όπως προβλεπόταν από την αρχική μελέτη.

Οι ίδιες επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν και στην άλλη πλευρά της πλατείας, στην οδό Αργυρακούλη, μετά από αίτημα των κατοίκων της περιοχής, με διαπλάτυνση των πεζοδρομίων σε πλάτος 3,00 μ., διατήρηση και φύτευση δενδροστοιχίας κατά μήκος της οδού και δημιουργία ζώνης θέσεων στάθμευσης προς την πλατεία. Έτσι δόθηκε περισσότερος χώρος στους πεζούς, διατηρήθηκε και ενισχύθηκε το πράσινο της περιοχής με τη διατήρηση και φύτευση των δυο δενδροστοιχιών και δόθηκε λύση στο πρόβλημα της στάθμευσης με τη δημιουργία ζωνών στάθμευσης στις δυο πλευρές της πλατείας.

Ο παρών 2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ συντάχθηκε:

Για να περιλάβει τις επί πλέον και επί έλαττον ποσότητες των εργασιών, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για τις παραπάνω επεμβάσεις, την έντεχνη και λειτουργικά ορθή ολοκλήρωση του έργου.

Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών σχετικά με τον 1^ο Α.Π.Ε. αναφέρονται παρακάτω αναλυτικά:

A. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Οι επί πλέον ποσότητες αφορούν τις εξής εργασίες:

ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

- 1.Εσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων ΑΤ3
- 2.Καθαίρεση μεμονομένων στοιχείων από άοπλο σκυρόδεμα ΑΤ10
- 3.Δομικά πλέγματα ΑΤ26
- 4.Επάλειψη επιφανειών με εποξειδικά υλικά ΑΤ48
- 5.Καθαίρεση ασφαλτικού οδοστρώματος ΑΤ59
- 6.Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους ΑΤ65
7. Αποξήλωση μεμονωμένης πλάκας ΝΤ1
8. Κατασκευή ελαφρού βιομηχανικού δαπέδου ΝΤ2
9. Διαγράμμιση γηπέδου μπάσκετ ΝΤ3
10. Μπασκέτα πλήρης ΝΤ4
11. Ταινίες φιλέτα από κεραμικό ΝΤ5
12. Τελείωμα απο σκυρόδεμα ΝΤ6
13. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια ΝΤ7
14. Μεταφορά δια μονότροχού ΝΤ8
15. Ορθομαρμαρώσεις από σκληρό μάρμαρο ΝΤ9
16. Κοπή με ασφαλοκόπτη ΝΤ10

ΟΜΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

1. Εκσκαφή για την κατασκευή βάσεως ΑΤ69
- 2.Βάση σιδηροίστου άοπλη ΑΤ74

B. ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι επί έλαττον ποσότητες αφορούν τις εξής εργασίες:

ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

- 1.Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων ΑΤ2
2. Ανόρυξη φρεάτων ΑΤ4
3. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών ΑΤ6
4. Φορτοεκφόρτωση χωρίς μηχανικά μέσα ΑΤ7
5. Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών ΑΤ8
6. Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ΑΤ9
- 7.Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων ΑΤ12
- 8.Καθαρισμός όψεων λιθοδομών ΑΤ15
- 9.Σκυρόδεμα C16/20 ΑΤ17

10. Σκυρόδεμα C20/25 AT18
11. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών AT19
12. Ξυλότυποι συνήθων χυτών μικροκατασκευών AT20
13. Καμπύλοι ξυλότυποι AT21
14. Επεξεργασία σανιδώματος ξυλοτύπων AT22
15. Χαλύβδινοι οπλισμοί AT25
16. Λιθοδομές ανωδομών AT27
17. Παγκάκι ξύλινο AT31
18. Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές AT33
19. Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών AT37
20. Επιστρώσεις με τετραγωνικές μαρμαρόπλακες AT 40
21. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου AT41
22. Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο AT42
23. Ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο AT43
24. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί AT46
25. Στεγανωτικό μάζης AT49
26. Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους AT51

ΟΜΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

1. Αποκατάσταση πεζοδρομίου AT70

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δαπάνη του 2ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 492.282,67€ (δηλαδή 391.590,59€ για εργασίες, 8.639,22€ για αναθεώρηση και 92.052,86 για ΦΠΑ).

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου.

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 23%	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	883.333,33	203.166,67	1.086.500,00
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	451.656,85	103.881,08	555.537,93
ΠΟΣΟ 1 ^{ΟΥ} ΑΠΕ	451.656,85	103.881,08	555.537,93
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 2 ^{ΟΥ} ΑΠΕ	400.229,81	92.052,86	492.282,67

4. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο προτεινόμενος 2^{ος} ΑΠΕ δεν αλλάζει ούτε απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό εντάχθηκε, δημοπρατήθηκε και συμβασιοποιήθηκε.

Ως εκ τούτου εισηγούμεθα την έγκριση του 2^{ου} **ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΠΕ** του έργου **“ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ”** δαπάνης 492.282,67€ δηλαδή μείωση από την αρχική σύμβαση των 555.537,93€ κατά 63.255,27€ ή ποσοστό 11,39%.

Λάρισα 25/5/2012

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Κ. ΚΑΡΑΝΙΚΑ

Πολ. Μηχανικός

Α. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Αρχ/κτων Μηχανικός

Γ. ΖΕΜΠΕΚΗΣ

ΗΜ Μηχανικός ΤΕ

Ν. ΜΗΤΣΟΣ

ΠΕ14 Δασολόγων

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ			
ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 48,87%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 23%	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	883.333,33	203.166,67	1.086.500,00
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	451.656,85	103.881,08	555.537,93
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 1 ^ο Α.Π.Ε.	451.656,85	103.881,08	555.537,93
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	400.229,81	92.052,86	492.282,67
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0	0	0
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0	0	0
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0	0	0
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	-	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0	0

- Α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης...0... ΕΥΡΩ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).
- Β. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) 555.537,93 ΕΥΡΩ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).
- Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις0... ΕΥΡΩ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%).
- Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση :
492.282,67 ΕΥΡΩ, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%).

ΛΑΡΙΣΣΑ 25 - 5 - 2012

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΟΒΡΗ

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ**

ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

**ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΖΕΜΠΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ**

13. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Φιλιπούπολης», ο οποίος επισυνάπτεται παρακάτω.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Φιλιπούπολης», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ΤΕΛΙΚΟΣ)

Έργο : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΑΙΛΠΟΥΥΤΣΟΛΗΣ

Ανδότης : Κ/Ε Ν. ΕΡΦΟΜΕΡΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΠΑΙΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Μηχολογούμενη : Logibid Ανταρτο Διαγωνισμός Α.Γ.Γ. ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΝ (01)5098650 FAX (01)5098699 www.logibid.gr

Α/Α	Ενδειξη	Μονάδα	ΑΤ	ΠΡΟΪΟΝ / ΕΙΣΗΓΗΓΗ ΣΥΜΠΛΗΡ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΠΙΧΡΗΣΙΜΕΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠ				ΠΡΟΤΕΝΟΜΕΝΕΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	Μερική	Ολική	Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	Μερική	Ολική	Επι μόνον	Επι έκτακτων
1	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	Μ2	1	35	4.10	143.50		348.45	4.10	1.432.75		348.45	4.10	1.432.75	1.289.25	0	ΟΙΚ 2112
2	1.ΕΝΕΚΕΙ ΕΚΧΕΙΡΕΤΕΙΣ ΕΞΑΡΧΩΣ ΤΑΜΕΙΑ	Μ2	2	5	19.90	99.50		0	19.90	0	19.90	0	19.90	99.50	0	ΟΙΚ 2122	
3	2.ΕΚΧΕΙΡΕΤΕΙΣ ΕΝΕΚΕΙ ΕΞΑΡΧΩΣ ΤΑΜΕΙΑ	Μ2	0	100	6.70	971.00		130	6.70	871.00	168.1	0	6.70	1.288.27	255.27	0	ΟΙΚ 2124
4	3.ΕΚΧΕΙΡΕΤΕΙΣ ΕΝΕΚΕΙ ΕΞΑΡΧΩΣ ΤΑΜΕΙΑ	Μ2	4	5	39.80	238.80		6	39.80	238.80	0	0	39.80	238.80	0	ΟΙΚ 2142	
5	4.ΕΚΧΕΙΡΕΤΕΙΣ ΕΝΕΚΕΙ ΕΞΑΡΧΩΣ ΤΑΜΕΙΑ	Μ2	5	40	6.00	240.00		255.41	6.00	1.532.46	255.41	0	6.00	1.532.46	652.46	0	ΟΙΚ 2162
6	5.ΕΚΧΕΙΡΕΤΕΙΣ ΕΝΕΚΕΙ ΕΞΑΡΧΩΣ ΤΑΜΕΙΑ	Μ2	6	3400	1.40	4760.00		3260	1.40	4584.00	1076.00	0	1.40	1327.47	3083.53	0	ΟΙΚ 2171
7	6.ΕΚΧΕΙΡΕΤΕΙΣ ΕΝΕΚΕΙ ΕΞΑΡΧΩΣ ΤΑΜΕΙΑ	Μ2	7	10	4.80	48.00		10	4.80	48.00	0	0	4.80	48.00	0	ΟΙΚ 2173	
8	7.ΕΚΧΕΙΡΕΤΕΙΣ ΕΝΕΚΕΙ ΕΞΑΡΧΩΣ ΤΑΜΕΙΑ	Μ2	8	48000	0.50	24000.00		48000	0.50	24000.00	2720.25	0	0.50	13.808.13	9.611.87	0	ΟΙΚ 2189
9	8.ΕΚΧΕΙΡΕΤΕΙΣ ΕΝΕΚΕΙ ΕΞΑΡΧΩΣ ΤΑΜΕΙΑ	Μ2	9	400	28.50	11400.00		400	28.50	11400.00	48.02	0	28.50	11372.52	9.327.47	0	ΟΙΚ 2202
10	9.ΕΚΧΕΙΡΕΤΕΙΣ ΕΝΕΚΕΙ ΕΞΑΡΧΩΣ ΤΑΜΕΙΑ	Μ2	10	17	66.20	1125.40		17	66.20	1125.40	42.34	0	66.20	2.802.91	1.677.51	0	ΟΙΚ 2206
11	10.ΕΚΧΕΙΡΕΤΕΙΣ ΕΝΕΚΕΙ ΕΞΑΡΧΩΣ ΤΑΜΕΙΑ	Μ2	11	157	92.70	14543.90		174.18	92.70	16147.41	191.01	0	92.70	17706.63	3.152.73	0	ΟΙΚ 2208
12	11.ΕΚΧΕΙΡΕΤΕΙΣ ΕΝΕΚΕΙ ΕΞΑΡΧΩΣ ΤΑΜΕΙΑ	Μ2	12	715	4.80	3432.00		12715	4.80	61222.00	680.87	0	4.80	4708.18	3.623.82	0	ΟΙΚ 2209
13	12.ΕΚΧΕΙΡΕΤΕΙΣ ΕΝΕΚΕΙ ΕΞΑΡΧΩΣ ΤΑΜΕΙΑ	Μ2	13	678	0.40	271.20		0	0.40	271.20	0	0	0.40	271.20	0	ΟΙΚ 2216	
14	13.ΕΚΧΕΙΡΕΤΕΙΣ ΕΝΕΚΕΙ ΕΞΑΡΧΩΣ ΤΑΜΕΙΑ	Μ2	14	1500	0.40	600.00		68839.19	0.40	2726.68	9829.19	0	0.40	2726.68	2.138.66	0	ΟΙΚ 2225
15	14.ΕΚΧΕΙΡΕΤΕΙΣ ΕΝΕΚΕΙ ΕΞΑΡΧΩΣ ΤΑΜΕΙΑ	Μ2	15	225	45.00	10125.00		215	45.00	10125.00	0	0	45.00	10125.00	0	ΟΙΚ 2252	
16	15.ΕΚΧΕΙΡΕΤΕΙΣ ΕΝΕΚΕΙ ΕΞΑΡΧΩΣ ΤΑΜΕΙΑ	Μ2	16	1	98.30	98.30		2.4	98.30	238.32	2.4	0	98.30	238.32	138.02	0	ΟΙΚ 2273
17	16.ΕΚΧΕΙΡΕΤΕΙΣ ΕΝΕΚΕΙ ΕΞΑΡΧΩΣ ΤΑΜΕΙΑ	Μ2	17	725	113.00	81825.00		725	113.00	81825.00	688.83	0	113.00	77.615.19	5.229.81	0	ΟΙΚ 2274
18	17.ΕΚΧΕΙΡΕΤΕΙΣ ΕΝΕΚΕΙ ΕΞΑΡΧΩΣ ΤΑΜΕΙΑ	Μ2	18	114	120.00	13680.00		114	120.00	13680.00	37.81	0	120.00	4.517.20	9.162.80	0	ΟΙΚ 2275
19	18.ΕΚΧΕΙΡΕΤΕΙΣ ΕΝΕΚΕΙ ΕΞΑΡΧΩΣ ΤΑΜΕΙΑ	Μ2	19	200	17.30	3460.00		200	17.30	3460.00	17.30	0	17.30	3460.00	0	ΟΙΚ 2276	
20	19.ΕΚΧΕΙΡΕΤΕΙΣ ΕΝΕΚΕΙ ΕΞΑΡΧΩΣ ΤΑΜΕΙΑ	Μ2	20	740	15.30	11322.00		740	15.30	11322.00	197.45	0	15.30	3.020.99	8.301.01	0	ΟΙΚ 2277
21	20.ΕΚΧΕΙΡΕΤΕΙΣ ΕΝΕΚΕΙ ΕΞΑΡΧΩΣ ΤΑΜΕΙΑ	Μ2	21	135	39.80	5373.00		135	39.80	5373.00	32.43	0	39.80	5373.00	0	ΟΙΚ 2278	
22	21.ΕΚΧΕΙΡΕΤΕΙΣ ΕΝΕΚΕΙ ΕΞΑΡΧΩΣ ΤΑΜΕΙΑ	Μ2	22	5	5.80	29.00		5	5.80	29.00	0	0	5.80	29.00	0	ΟΙΚ 2279	
23	22.ΕΚΧΕΙΡΕΤΕΙΣ ΕΝΕΚΕΙ ΕΞΑΡΧΩΣ ΤΑΜΕΙΑ	Μ2	23	120	19.50	2340.00		120	19.50	2340.00	16.60	0	19.50	2340.00	0	ΟΙΚ 2280	
24	23.ΕΚΧΕΙΡΕΤΕΙΣ ΕΝΕΚΕΙ ΕΞΑΡΧΩΣ ΤΑΜΕΙΑ	Μ2	24	210	2.30	483.00		210	2.30	483.00	1526.95	0	2.30	3.534.99	3.051.99	0	ΟΙΚ 2281
25	24.ΕΚΧΕΙΡΕΤΕΙΣ ΕΝΕΚΕΙ ΕΞΑΡΧΩΣ ΤΑΜΕΙΑ	Μ2	25	8000	1.20	9600.00		8000	1.20	9600.00	5196.36	0	1.20	6.218.63	3.381.37	0	ΟΙΚ 2073
26	25.ΕΚΧΕΙΡΕΤΕΙΣ ΕΝΕΚΕΙ ΕΞΑΡΧΩΣ ΤΑΜΕΙΑ	Μ2	26	12001	1.10	13201.10		12001	1.10	13201.10	143.01	0	1.10	15793.21	2.592.14	0	ΟΙΚ 2075
27	26.ΕΚΧΕΙΡΕΤΕΙΣ ΕΝΕΚΕΙ ΕΞΑΡΧΩΣ ΤΑΜΕΙΑ	Μ2	27	35	142.00	4970.00		25	142.00	3570.00	143.01	0	142.00	4970.00	3.572.00	0	ΟΙΚ 2077
28	27.ΕΚΧΕΙΡΕΤΕΙΣ ΕΝΕΚΕΙ ΕΞΑΡΧΩΣ ΤΑΜΕΙΑ	Μ2	28	3	130.00	390.00		3	130.00	390.00	0	0	130.00	390.00	0	ΟΙΚ 4713	
29	28.ΕΚΧΕΙΡΕΤΕΙΣ ΕΝΕΚΕΙ ΕΞΑΡΧΩΣ ΤΑΜΕΙΑ	Μ2	29	1	109.35	109.35		0	109.35	0	0	0	109.35	109.35	0	ΟΙΚ 4822	
30	29.ΕΚΧΕΙΡΕΤΕΙΣ ΕΝΕΚΕΙ ΕΞΑΡΧΩΣ ΤΑΜΕΙΑ	Μ2	30	5	50.00	250.00		0	50.00	0	0	0	50.00	250.00	0	ΟΙΚ 4823	
31	30.ΕΚΧΕΙΡΕΤΕΙΣ ΕΝΕΚΕΙ ΕΞΑΡΧΩΣ ΤΑΜΕΙΑ	Μ2	31	2	120.00	240.00		44	120.00	5280.00	0	0	120.00	240.00	0	ΟΙΚ 5173	
32	31.ΕΚΧΕΙΡΕΤΕΙΣ ΕΝΕΚΕΙ ΕΞΑΡΧΩΣ ΤΑΜΕΙΑ	Μ2	32	1	40000.00	40000.00		1	40000.00	40000.00	0	0	40000.00	40000.00	0	ΟΙΚ 5213	
33	32.ΕΚΧΕΙΡΕΤΕΙΣ ΕΝΕΚΕΙ ΕΞΑΡΧΩΣ ΤΑΜΕΙΑ	Μ2	33	4	1181.00	4724.00		4	1181.00	4724.00	1.54	0	1181.00	1727.94	2.956.06	0	ΟΙΚ 5851

Ταβλ 2

Α/Α	Ενδειξη περιόδου	Μονάδα μέτρ.	Α.Τ.	ΠΡΟΤΥΠΑ / ΕΠΕΚΤ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΠΙΒΕΒΛΗΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΑΠΙ				ΠΡΟΤΕΚΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΛΑΤ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ		Παρατηρήσεις
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	Μηνιαία	Ολική	Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	Μηνιαία	Ολική	Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	Μηνιαία	Ολική	Επιτηκών	Επιτηκών	
34	ΚΙΤΑΚΑΔΑΜΑΤΑ ΚΑΥΚΑΚΩΝ ΚΑΠΙΛΑΥΚΑΚΩΝ ΑΠΟ 3 ΨΕΛΑΥΤΟΥ ΣΥΝΘΙΔΕΣ	M	34	380	63,50	22.980,00	289.278,70	148,3	63,50	297.401,35	148,3	63,50	219.087,15	13.589,95	ΟΙΚ 5512			
35	ΓΙΛΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΤΑΜΑΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΣΙΔΗΡΑΚΙΝΑ ΚΑΚΑΔΑΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΑΒΛΟΥΣ	TEMA	35	2	6000,00	12.000,00	9.290,05	2	6000,00	12.000,00	2	6000,00	12.000,00	ΟΙΚ 6104				
36	ΣΙΔΗΡΑΚΙΝΑ ΚΑΚΑΔΑΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΑΒΛΟΥΣ	Kg	36	900	4,60	2.300,00	9.509,76	2087,34	4,60	9.509,76	2087,34	9.509,76	7.909,76	ΟΙΚ 6401				
37	ΣΥΝΘΗΚΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ	M2	37	265	15,90	4.213,50	0	0	4.213,50	0	15,90	890,49	4.213,50	ΟΙΚ 7102				
38	ΕΠΙΤΡΟΜΑ ΓΗΤΙΑ ΠΡΩΒΙΔΙΑ ΜΕ ΤΙΜΕΝΟΝΟΜΑ	M2	38	5	12,70	12,70	869,84	67,77	12,70	869,84	67,77	12,70	869,84	ΟΙΚ 7121				
39	ΕΠΙΤΡΟΜΕΣ ΜΕ ΧΟΛΟΡΟΤΙΝΑΚΕΣ ΚΑΛΟΝΙΖΕΣ	M2	39	5	34,60	173,00	0	0	34,60	173,00	0	34,60	173,00	ΟΙΚ 7311				
40	ΕΠΙΤΡΟΜΕΣ ΜΕ ΤΕΡΑΤΟΝΚΕΣ	M2	40	75	41,10	3.082,50	3.082,50	16	41,10	657,60	16	41,10	657,60	2.424,90	ΟΙΚ 7313			
41	ΕΠΙΤΡΟΜΕΣ ΜΕ ΤΕΡΑΤΟΝΚΕΣ	M2	41	1730	19,80	34.056,00	603,49	19,80	603,49	12.546,75	603,49	19,80	22.278,25	ΟΙΚ 7316				
42	ΕΠΙΤΡΟΜΕΣ ΜΕ ΤΑΜΑΚΟΥ ΤΙΜΕΝΤΟΥ	M2	42	92	6,70	395,00	0	0	6,70	395,00	0	6,70	395,00	ΟΙΚ 7416				
43	ΤΑΜΑΚΕΣ (ΟΜΕΤΑ) ΕΠΙΤΡΟΜΕΩΝ ΑΠΟ ΛΑΜΒΩΟ ΜΑΡΜΑΡΟΣ	MM	43	2	17,30	34,60	700	17,30	34,60	0	17,30	34,60	34,60	ΟΙΚ 7494				
44	ΧΥΣΟΠΡΟΚΑΤΙΜΟ ΕΠΙΘΑΛΕΣΣΕΣ	M2	44	5	4,00	20,00	0	0	4,00	20,00	0	4,00	20,00	ΟΙΚ 7725				
45	ΛΑΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑΒΡΟΣ ΕΥΚΑΝΟΝ ΕΠΙΘΑΛΕΣΣΕΣ	M2	45	48	7,00	5.900,00	292,42	7,00	5.900,00	292,42	7,00	5.900,00	4.647,90	ΟΙΚ 7755				
46	ΕΠΙΘΑΛΕΣΣΕΣ ΜΕ ΤΑΜΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΝ ΕΠΙΘΑΛΕΣΣΕΣ	M2	46	850	5,90	5.005,00	67,77	5,90	5.005,00	67,77	5,90	5.005,00	0	ΟΙΚ 7782.1				
47	ΕΠΙΘΑΛΕΣΣΕΣ ΜΕ ΤΑΜΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΝ ΕΠΙΘΑΛΕΣΣΕΣ	M2	47	1	11,60	11,60	32,70	11,60	32,70	11,60	32,70	11,60	32,70	ΟΙΚ 7782.1				
48	ΕΠΙΘΑΛΕΣΣΕΣ ΜΕ ΤΑΜΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΝ ΕΠΙΘΑΛΕΣΣΕΣ	M2	48	5	7,40	37,00	0	0	7,40	37,00	0	7,40	37,00	0	ΟΙΚ 7902			
49	ΕΠΙΘΑΛΕΣΣΕΣ ΜΕ ΤΑΜΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΝ ΕΠΙΘΑΛΕΣΣΕΣ	M2	49	407	1,40	569,80	401	1,40	569,80	198,05	1,40	264,67	296,73	ΟΙΚ 7924				
50	ΕΠΙΘΑΛΕΣΣΕΣ ΜΕ ΤΑΜΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΝ ΕΠΙΘΑΛΕΣΣΕΣ	TEMA	50	38	25,00	750,00	0	0	25,00	750,00	0	25,00	750,00	0	ΟΙΚ 8102			
51	ΕΠΙΘΑΛΕΣΣΕΣ ΜΕ ΤΑΜΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΝ ΕΠΙΘΑΛΕΣΣΕΣ	M2	51	1440	20,00	28.800,00	1000	20,00	28.800,00	273,99	20,00	5.479,80	23.320,20	ΟΙΚ 8112				
52	ΕΠΙΘΑΛΕΣΣΕΣ ΜΕ ΤΑΜΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΝ ΕΠΙΘΑΛΕΣΣΕΣ	M2	52	1039	25,00	25.975,00	2722,16	25,00	25.975,00	2722,16	25,00	66.054,00	42.304,95	ΟΙΚ 8112				
53	ΒΑΘΗ ΟΔΟΤΡΟΜΙΑΣ ΓΥΑΛΟΣ 0,10 CM	M2	53	380	2,19	794,80	0	2,19	794,80	0	2,19	794,80	794,80	ΟΙΚ 8111.Β				
54	ΠΡΟΒΕΤΗ ΤΙΜΗ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ	M3	54	5	2,40	12,00	0	2,40	12,00	0	2,40	12,00	12,00	Υ.Π. 0982				
55	ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΟΡΩΝ	M	55	23	9,90	198,00	0	9,90	198,00	300,4	9,90	2.943,92	2.742,92	ΟΙΚ 8251				
56	ΚΥΤΩΣΙΑΚΑ ΚΑΥΚΑΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΩΝ	Kg	56	100	0,72	72,00	0	0,72	72,00	0	0,72	72,00	72,00	Υ.Π. 6752				
57	ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΤΗΤΕΑ 0,15Χ0,30Μ ΑΠΟ ΕΚΡΟΔΕΜΑ	M	57	33	6,72	221,76	0	6,72	221,76	300,4	6,72	2.018,89	1.796,93	ΟΙΚ 8262				
58	ΕΚΣΚΑΦΕΣ 6 ΑΤΜ 0,110	M	58	939	5,70	3.150,00	0	5,70	3.150,00	0	5,70	3.370,72	3.150,00	Υ.Π. 6620.1				
59	ΚΑΘΑΡΣΗ ΕΠΙΘΑΛΕΣΣΕΣ ΟΔΟΤΡΟΜΙΑΣ	M2	59	896	1,50	1.344,00	0	1,50	1.344,00	2.252,48	1,50	3.370,72	2.118,24	ΟΙΚ 1132				
60	ΕΚΣΚΑΦΗ 3Ε ΕΚΣΚΑΦΗ 1 ΑΝΔΕΣ - ΗΜΗΡΑΚΙΔΕΣ	M3	60	239	2,15	5.138,50	0	2,15	5.138,50	0	2,15	5.074,50	6.074,50	ΟΙΚ 1132				
61	ΚΑΥΣΗ ΤΗ ΣΠΙΔΗ ΑΝΩ ΜΕ ΤΑΜΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΝ	M3	61	223	4,20	936,60	0	4,20	936,60	66	4,20	277,20	648,80	ΟΙΚ 121Α				
62	ΠΡΟΧΥΤΑ ΑΚΚΟΤΑΜΑΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗΤΕΑ ΑΠΟ ΚΑΥΣΗ ΤΗ ΣΠΙΔΗ ΜΕ ΤΑΜΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΝ	M	62	69	9,00	630,00	0	9,00	630,00	0	9,00	540,00	540,00	ΟΙΚ 2921				
63	ΚΥΤΩΣΙΑΚΑ ΚΑΥΚΑΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΤΕΑ ΑΠΟ ΚΑΥΣΗ ΤΗ ΣΠΙΔΗ ΜΕ ΤΑΜΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΝ	M3	63	709	16,00	11.344,00	12.263,38	16,00	11.344,00	820,57	16,00	13.129,12	1.029,12	ΟΙΚ 3121.Β				
64	ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΕΠΙΘΑΛΕΣΣΕΣ ΚΡΟΝΟΜΕΤΡΟΣ	M2	64	66	12,00	792,00	0	12,00	792,00	0	12,00	60,00	60,00	Υ.Π. 6310				
65	ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚ ΕΜΠΟΙΗΤΩΝ ΕΠΙΘΑΛΕΣΣΕΣ	M2	65	67	4,50	301,50	22,95	4,50	301,50	0	4,50	22,95	22,95	ΟΙΚ 7744				
66	ΑΠΟΕΛΑΘΙΣΤΕΣ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΗΣ ΠΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΗΜΕ ΚΑΘΑΡΣΗ	TEMA	66	0	13,46	0	0	13,46	0	592	7.429,72	7.429,72	ΟΙΚ 7316					
67	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΩ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΥΣΗ ΤΗ ΣΠΙΔΗ	M2	67	0	24,00	0	0	24,00	0	354	8.424,90	8.424,90	ΟΙΚ 7373.1					
68	ΠΑΡΑΠΛΗΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΜΠΑΣΚΕΤ	TEMA	68	1	754,60	754,60	0	754,60	754,60	1	754,60	754,60	ΟΙΚ 7755.1					
69	ΜΠΑΣΚΕΤΑΤΙΜΗΡΗΣ	TEMA	69	0	1576,00	0	0	1576,00	0	2	3.152,00	3.152,00	ΟΙΚ 5213					

α / β	Ε γ δ ε ς ζ η θ ε ρ υ φ ο ι ω υ ν	Μονάδα	Α.Τ.	ΠΡΟΪΟΝ / ΕΠΕΚΡΕΨ ΣΥΜΠΛΗΡ ΣΩΜΑΤΙΣΤΗΝ				ΕΠΕΚΡΕΨΕΣ ΤΗΝ 10 ΔΙ				ΠΡΟΪΟΝΟΜΕΤΕΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΝΤΙΑΙΑΙ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ		Τύπος-Πίστευς	
				Ποσότητα	Τιμή Μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ Μηνιαία	Οικία	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ Μηνιαία	Οικία	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ Μηνιαία	Οικία	Επί ηλέου	Επί έκλιου		
		από μέτρο από																	
2	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΡΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ	M3	Π2	650	9,50	396,50	305.834,82	2400	8,50	20.400,00	396,50	339.718,28	2400	8,50	20.400,00	296.318,28	75.489,85	94.982,79	ΠΡΕ 1110
3	ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΡΟΣ ΣΙ ΕΠΙΘΑΝΣΙΑΣ ΕΛΑΦΡΟΣΤΙΑ ΤΗΝ ΦΥΤΕΥΗ ΦΥΤΟΝ Η ΕΠΚΑΤ ΧΑΟΟΖΑΓΗΤΙΑ	LTP	Π3	3	105,00	315,00		3	102,00	315,00			3	102,00	315,00		14.875,00		ΠΡΕ 1140
4	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΕΦΗΣ	M3	Π4	45	45,00	2.025,00		45	45,00	2.025,00			45	45,00	2.025,00				ΠΡΕ 5340
5	ΣΙΝΔΟΜΑΤΙΣΗ ΒΕΛΟΤΟΙΚΟΝ ΕΛΑΦΟΥΣ	M3	Π5	45	5,50	247,50		45	5,50	247,50			45	5,50	247,50				ΠΡΕ 5320
6	ΕΠΙΛΑΜΒΗ ΦΥΤΟΝ ΜΕ ΤΑΧΕΡΙΑ	TEM	Π6	550	0,10	55,00		550	0,10	55,00			550	0,10	55,00				ΠΡΕ 5340
7	ΕΠΙΛΑΜΒΗ ΧΑΟΟΖΑΓΗΤΙΑ ΜΕ ΣΙΟΡΑ	LTP	Π7	2,3	2200,00	5.060,00		2,3	2200,00	5.060,00			2,3	2200,00	5.060,00				ΠΡΕ 5350
8	ΚΟΡΥΜΑ ΧΑΟΟΖΑΓΗΤΙΑ ΜΕ ΒΕΝΖΟΚΙΝΗΤΗ ΧΑΟΟΚΙΤΗ ΜΗΧΗΝΗ	LTP	Π8	54	60,00	3.240,00		54	60,00	3.240,00			54	60,00	3.240,00				ΠΡΕ 5350
9	ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ ΜΕ ΤΑΧΕΡΙΑ	LTP	Π9	32	210,00	6.720,00		32	210,00	6.720,00			32	210,00	6.720,00				ΠΡΕ 5351
10	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΡΟΥ ΦΥΤΟΝ	LTP	Π10	62	5,00	310,00		62	5,00	310,00			62	5,00	310,00				ΠΡΕ 5380
11	ΦΥΤΕΥΗ ΦΥΤΟΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΥΚΟΥ 2.00-4.00 LI	TEM	Π11	320	1,10	352,00		320	1,10	352,00			320	1,10	352,00				ΠΡΕ 5210
12	ΦΥΤΕΥΗ ΦΥΤΟΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΥΚΟΥ 4.50-12.00 LI	TEM	Π12	60	1,30	78,00		60	1,30	78,00			60	1,30	78,00				ΠΡΕ 5210
13	ΦΥΤΕΥΗ ΦΥΤΟΝ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΥΚΟΥ 12.50-22.00 LI	TEM	Π13	40	3,20	128,00		40	3,20	128,00			40	3,20	128,00				ΠΡΕ 5210
14	ΦΥΤΕΥΗ ΦΥΤΟ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΟΥΚΟΥ 21-40 LI	TEM	Π14	105	4,50	472,50		105	4,50	472,50			105	4,50	472,50				ΠΡΕ 5210
15	ΓΩΜΑΝΟΙ ΚΗΤΗ ΟΡΙΑΣ 02, ΑΓΙΟΥΤΡΟ, ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ 3 ΑΤΡΑ, ΥΨΟΣ 0,80-1,00Μ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΑΝ 3	TEM	Π15	280	3,90	1.094,00		280	3,90	1.094,00			280	3,90	1.094,00				ΠΡΕ 5210
16	ΓΩΜΑΝΟΙ ΚΗΤΗ ΟΡΙΑΣ 03, ΒΙΒΟΥΠΝΟ, ΕΥΟΣΜΟ, ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ 10 ΑΤΡΑ, ΥΨΟΣ 0,80-1,00Μ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΑΝ 5	TEM	Π16	80	6,40	512,00		80	6,40	512,00			80	6,40	512,00				ΠΡΕ 5210
17	ΓΩΜΑΝΟΙ ΚΗΤΗ ΟΡΙΑΣ 03, ΚΥΔΑΝΙΑΤΡΟ, ΟΡΥΖΟΤΟΚΚΑΛΟ, ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ 3 ΑΤΡΑ, ΥΨΟΣ 0,40-0,80Μ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΑΝ 3	TEM	Π17	55	6,40	352,00		55	6,40	352,00			55	6,40	352,00				ΠΡΕ 5210
18	ΚΑΥΣΑΒΗΡΗ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ 18 ΑΤΡΑ ΥΨΟΣ 1,75 ΔΟΜΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΜΟΥ	TEM	Π18	40	44,25	1.770,00		40	44,25	1.770,00			40	44,25	1.770,00				ΠΡΕ 5210
19	ΠΕΡΙΘΟΡΥΑΝΟΣ ΤΑΣΤΡΑ 35H	TEM	Π19	55	45,00	2.475,00		55	45,00	2.475,00			55	45,00	2.475,00				ΠΡΕ 5210
20	ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΔΙΕΚΕΧΟΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΜΟΥ	TEM	Π20	50	44,25	2.212,50		50	44,25	2.212,50			50	44,25	2.212,50				ΠΡΕ 5210
21	ΠΥΘΤΗΛΑΧΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΛΙΔΟΥ ΠΑΣΣΑΟΥ	TEM	Π21	300	5,00	1.500,00		300	5,00	1.500,00			300	5,00	1.500,00				ΠΡΕ 5210
22	ΕΚΘΑΝΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΛΙΔΟΥ ΠΑΣΣΑΟΥ	M	Π22	600	0,30	180,00		600	0,30	180,00			600	0,30	180,00				ΠΡΕ 5210
23	ΕΚΘΑΝΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΛΙΔΟΥ ΠΑΣΣΑΟΥ	M	Π23	800	0,65	520,00		800	0,65	520,00			800	0,65	520,00				ΠΡΕ 5210
24	ΕΚΘΑΝΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΛΙΔΟΥ ΠΑΣΣΑΟΥ	M	Π24	343	3,95	1.354,85		400	0,95	380,00			400	0,95	380,00				ΠΡΕ 5210
25	ΕΚΘΑΝΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΛΙΔΟΥ ΠΑΣΣΑΟΥ	M	Π25	300	0,32	96,00		300	0,32	96,00			300	0,32	96,00				ΠΡΕ 5210
26	ΕΚΘΑΝΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΛΙΔΟΥ ΠΑΣΣΑΟΥ	M	Π26	298	0,30	89,40		300	0,30	90,00			300	0,30	90,00				ΠΡΕ 5210
27	ΕΚΘΑΝΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΛΙΔΟΥ ΠΑΣΣΑΟΥ	M	Π27	500	9,90	4.950,00		700	9,90	6.930,00			700	9,90	6.930,00				ΠΡΕ 5210
28	ΕΚΘΑΝΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΛΙΔΟΥ ΠΑΣΣΑΟΥ	TEM	Π28	90	31,00	2.790,00		90	31,00	2.790,00			90	31,00	2.790,00				ΠΡΕ 5210
29	ΕΚΘΑΝΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΛΙΔΟΥ ΠΑΣΣΑΟΥ	TEM	Π29	70	4,50	315,00		70	4,50	315,00			70	4,50	315,00				ΠΡΕ 5210

Σελίδα 5

Κωδ δομ μπλ	Α.Τ.	ΠΡΟΪΟΝ / ΕΙΣΗΓΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΕΙΣΗΓΕΣΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΤ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑΚΑΙ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ		Παρατη- ρήσεις	
		Ποσού	Τιμή μονάδος Ευρώ	Ποσού μονάδος Ευρώ	Τιμή μονάδος Ευρώ	Ποσού	Τιμή μονάδος Ευρώ	Επι- πλέον	Επι- έκλιση		
		ΔΑΠΑΝΕΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ					
		Μηνική	Οκτω	Μηνική	Οκτω	Μηνική	Οκτω				
30	ΒΑΝΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΡΑΞΗΣΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ), ΠΝΙΟΤΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΡΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΥΘΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΔΑΤΩΜΗΣ 11N	TEM	1710	24	32,00	61.097,50	789,00	298.471,98	75.489,85	84.832,79	HMM 8
31	ΒΑΝΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΡΑΞΗΣΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ), ΠΝ 1021M ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΠΥΘΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΔΑΤΩΜΗΣ 11N ΟΙΚΟΚΟΣ ΠΡΟΠΑΡΜΑΤΙΤΗΣ ΠΕΡΑΤΟΣ	TEM	1712	2	300,00	600,00	600,00				HMM 52
32	ΕΣΤΙΕΡΕΣ ΧΟΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΜΕΣ Η08 12	TEM	1713	20	28,00	560,00	560,00				HMM 8
33	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ, 30X40, 4H8	TEM	1714	60	50,00	3.000,00	3.000,00				HMM 10
34	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΟΥ 40X40	TEM	1715	2	4,00	8,00	8,00				HMM 9
35	ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΙΤΑΣ Η ΔΕΚΚΟΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΤΩΜΗΣ 3/4	TEM	1716	200	1,00	200,00	200,00				HMM 11
36	ΒΑΝΑΚΑΛΟΟΚ 1/2 Η 3/4	TEM	1717	2	152,42	304,84	304,84				HMM 52
37	ΚΙΒΩΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΠΛΑΜΠ)	TEM	1718	2	66,96	133,92	267,84				
38	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΜΠ	TEM	1718	4	66,96	267,84	267,84				
Απόρροια Απορροια εκτιμωλη				46%		65.601,92	20.176,47			17.301,04	1.700,00
Σύνολο				19%		35.424,55	36.424,55			7.958,46	781,99
Απόρροια Προοριζομενα Γ & ΟΕ				19%		332.804,83	375.142,93			84.832,40	95.810,90
Σύνολο				18%		59.910,27	67.926,71			15.209,83	15.446,94
Επίδομα συζύγου						392.725,10	442.868,54			391.990,59	101.258,74
Λογιστικό κόστος						392.725,10	442.868,54			391.990,59	101.258,74
Αποβλεπόμενη δαπάνη						58.911,76	8.988,32			58.911,76	
Σύνολο						451.656,86	451.656,86			101.022,33	160.148,50
Προβλεπόμενη αναμεικτική						451.656,86	451.656,86			101.022,33	160.148,50
Σύνολο						451.656,86	451.656,86			101.022,33	160.148,50
Προοριζομενα 0 Π Α						103.891,08	103.891,08			52.010,54	36.839,76
Αρραδατος						23,00%					
Γενικό σύνολο συζύγου						555.537,94	555.537,94			133.571,99	197.007,26
Απόβλεπόμενη δαπάνη: 58.911,76 μισών ποσού επί πάλου: 100,102,23 = Υπόλοιπο αποβλεπόμενης δαπάνης: 41.190,47											

Σύνολο υπεβάσεων θεματικής συμβολής & συμπληρωματικών συμβολών	Εγκεκριμένη Δαπάνη	Προτεινόμενος ΑΠ	Διαφοράς
Σύνολο Λογιστικό Αόριστος	442.666,54	391.590,59	ΥΠΕΡΒΑΣΗ της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 51.077,95 ευρώ ή ποσοστό 11,54%
Απρόβλεπτη Δαπάνη	8.988,32		
Σύνολο Προβλεπτή αναθεώρησης	451.656,86	391.590,59	ΜΕΙΩΣΗ της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 60.066,27 ευρώ ή ποσοστό 13,30%
Σύνολο Αρρωστια Διορθωτων ποσών	451.856,86	8.639,22	ΜΕΙΩΣΗ της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 51.427,05 ευρώ ή ποσοστό 11,39%
Σύνολο ΦΠΑ 23%	451.656,86	400.229,81	ΜΕΙΩΣΗ της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 51.427,05 ευρώ ή ποσοστό 11,39%
Ασφαδισμός	103.881,08	400.229,81	ΜΕΙΩΣΗ της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 63.255,27 ευρώ ή ποσοστό 11,39%
Γενικό σύνολο	555.537,94	492.282,67	Ητοι ευρώ μείον εφάντα τρεις χιλιάδες διακόσια πενήντα τέντε και είκοσι επτά λεπτά

Κ/Ε Ν. ΕΠΙΧΡΟΜΗΤΕΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 ΠΑΛΙΟΣ ΟΔΟΣ 109 Τ.Π.Α.
 ΑΝΜΙΛΙΑΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΛΙΠΠΕΡΙΤΩΝΗΣ
 ΜΟΥΣΧΟΣ Τ. ΜΑΡΙΝΑ
 Τ.Π.Α. 2410 6547122
 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 670125
 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΛΛΟΓΕΑΣ
 ΠΑΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝ.

ΑΡΧΙΣΟ 25/5/2012


Οι υπεβάτοντες μηχανικοί
 Κ. ΚΑΡΑΝΙΚΑ
 ΠΟΛΥΚΟΣ ΜΗΧΚΟΣ

Α. ΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΚΟΣ

Γ. ΖΕΜΠΕΚΗΣ
 ΗΛΜ ΜΗΧΚΟΣ ΤΕ

Ν. ΜΗΤΣΟΣ
 ΠΕ14 ΛΑΣΟΔΟΤΩΝ

Η προϊσταμένη τμήματος μέσων έργων
 Ε. ΓΛΩΒΕΡΗ



Ο Διευθυντής Γενικών Υπηρεσιών

ΧΑΡ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Η προϊσταμένη της Γενικής Υπηρεσίας

Χ. ΜΠΕΡΤΑΝΝΗ

Δ. ΧΑΤΖΙΚΟΣ