



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 620**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αγροτική οδοποιία».**

Στη Λάρισα, σήμερα 25<sup>η</sup> του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 70358/21-10-2016 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αράγκουλε Δέσποινα, 3) Βαγενά Αγγελική, 4) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 5) Γεωργάκης Δημήτριος, 6) Δαούλας Θωμάς, 7) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 8) Ζαούτσος Γεώργιος, 9) Καλτσάς Νικόλαος, 10) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 11) Καραλαριώτου Ειρήνη, 12) Κρίκης Πέτρος, 13) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 14) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 15) Μαβίδης Δημήτριος, 16) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 17) Νασιώκας Έκτορας, 18) Νταής Παναγιώτης, 19) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 20) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 21) Πράπας Αντώνιος, 22) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 23) Σάπκας Παναγιώτης, 24) Σούλτης Γεώργιος, 25) Σουρλαντζής Απόστολος, 26) Τσακίρης Μιχαήλ, 27) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 28) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 29) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 30) Ψάρρα – Περιφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Αντωνίου Νέστωρ, 4) Γελαλή Πολυξένη, 5) Γεωργούλης Αλέξανδρος, 6) Δεληγιάννης Δημήτριος, 7) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καφφές Θεόδωρος, 10) Μαμάκος Αθανάσιος, 11) Μπαμπαλής Δημήτριος, 12) Μπαράς Νικόλαος, 13) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 14) Ξηρομερίτης Μάριος, 15) Παζιάνας Γεώργιος, 16) Πράπας Κωνσταντίνος, 17) Σουλούκου Ασπασία, 18) Τερζούδης Χρήστος και 19) Τζανακούλης Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δαούλας Θωμάς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αγροτική οδοποιία» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/16
2. Τη με αριθ. 309/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Αγροτική οδοποιία».
3. Τη με αριθ. 210/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 69731/18-10-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Έργων – Υποστήριξης Δήμων, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ**» Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 64.7323.42001. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ-055 δαπάνης: **27.642,28 €** (χωρίς Φ.Π.Α.) και **34.276,42 €** ( με Φ.Π.Α.)

Ο προτεινόμενος 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ δαπάνης 34.274.92 €, σε σχέση με την αρχική σύμβαση είναι μειωτικός κατά 1,22€.

Η δαπάνη βάρυνε την με Κ.Α. 64.7323.42001 πίστωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ) ΣΑΕ- 055

5. Τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ - Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Έργων – Υποστήριξης Δήμων, ο οποίος έχει ως εξής:

**1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ****Αιτιολογική Έκθεση**

Προϋπολογισμός Έργου με Φ.Π.Α.	100.000,00
Ποσό Συμφωνητικού με Φ.Π.Α.	34.276,42
Μέσο ποσοστό έκπτωσης %	66,00%
Ημερομηνία Δημοπράτησης	28/6/2016
Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης	5/9/2016
Ημερομηνία Περάτωσης Συμβατική	5/12/2016
Ημερομηνία Περάτωσης Εγκεκριμένη	

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει τροποποιήσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών του έργου λόγω σφαλμάτων προμέτρησης των ποσοτήτων εργασιών της μελέτης του έργου.

Οι προτεινόμενες ποσότητες εργασιών προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις εργασιών που έχουν ήδη εκτελεσθεί και από προμέτρηση των υπολοίπων προς εκτέλεση εργασιών.

Με τις ανωτέρω ποσότητες ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο βάσει της απόφασης έγκρισης του έργου χωρίς μεταβολή ή αλλαγή των σχεδίων.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται από το ποσό των προβλέπων δαπανών της αρχικής σύμβασης σύμβασης.

Το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το συμβατικό ποσό.

Η μεταβολή του συμβατικού ποσού ανέρχεται σε -1,22 ευρώ και η συνολική πίστωση για έγκριση (μαζί με τον Φ.Π.Α.) σε **34.274,92** ευρώ

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου:

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓ. Α.Π.	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ Α.Π.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΠΑΡΑΠΑΝΩ
Αξία Εργασιών	23.922,19		27.509,30	0,00	3.587,11
Απρόβλεπτα	3.588,33		0,00	3.588,33	0,00
Σύνολο	27.510,52	0,00	27.509,30	1,22	0,00
<b>Ποσοστό μεταβολής %</b>				<b>0,00</b>	
Αναθεώρηση	131,76		131,76		
<b>Συνολικό Ποσό</b>	<b>27.642,28</b>	<b>0,00</b>	<b>27.641,06</b>		
Φ.Π.Α.	6.634,15	0,00	6.633,86		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ</b>	<b>34.276,43</b>	<b>0,00</b>	<b>34.274,92</b>		

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Λάρισα 12/10/2016

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ

Μακροδημήτρης Ιωάννης  
Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε.

Α.Α.	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕ- ΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Ε.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΛΕΤΗ		ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
						ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΑΡΑΚΑΤΩ	ΠΑΡΑΠΑΝΩ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			I. ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ										
1	1	ΟΔΟΝ 3231	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώσις Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερεισματος, σε κάθε είδους έδαφος	m2	0,41	20.400,00	8.364,00	20.400,00	8.364,00	15.838,00	6.493,58	1.870,42	0,00
2	2	ΟΔΟΝ 1310		m	0,65	200,00	130,00	200,00	130,00	1.170,00	760,50	0,00	630,50
3	3	ΟΔΟΝ 1510	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών εκλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	m3	10,37	3.060,00	31.732,20	3.060,00	31.732,20	3.168,00	32.852,16	0,00	1.119,96
4	4	ΟΔΟΝ 1530	Κατασκευή επιχωμάτων	m3	1,05	3.060,00	3.213,00	3.060,00	3.213,00	3.168,00	3.326,40	0,00	113,40
4	5	ΟΔΟΝ 3121B	Υπόβαση οδοστρώσις μεταβλητού πάχους	m3	15,87	1.020,00	16.187,40	1.020,00	16.187,40	1.583,80	25.134,91	0,00	8.947,51
			Σύνολο ΟΔΟΠΟΙΑΣ				59.626,60		59.626,60		68.567,55	1.870,42	10.811,37
			Αναμεταλλωσις 66%				39.353,56		39.353,56		45.254,58	1.234,48	7.135,50
			Δαπάνη ορίδης ΟΔΟΠΟΙΑΣ				20.273,04		20.273,04		23.312,97	635,94	3.675,86

Αθροισμα							20.273,04		20.273,04		23.312,97	635,94	3.675,86
Προστίθεται λογιστικό λάθος							0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Αθροισμα							20.273,04		20.273,04		23.312,97	635,94	3.675,86
Γ.Ε. και Ο.Ε.	18%						3.649,15		3.649,15		4.196,33	114,47	661,66
Αξία Εργασιών							23.922,19		23.922,19		27.509,30	750,41	4.337,52
Απρόβλεπτα	15%						3.588,33		3.588,33			3.588,33	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ							27.510,52		27.510,52		27.509,30	4.338,75	4.337,53



Λάρσα 12/10/2016  
 Ο  
 ΕΠΙΒΛΗΘΩΝΤΑΣ  
 Ο  
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ  
 Μικροβίτηρας Ιωάννης  
 Παύ. Μιητικός Τ.Ε.  
 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜ.  
 ΟΔΟΠΟΙΑΣ  
 ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
 ΓΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
 1ου Β' ΒΑΘΜΟΥ

Αθροισμα							20.273,04		20.273,04		23.312,97	635,94	3.675,86
Προστίθεται λογιστικό λάθος							0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Αθροισμα							20.273,04		20.273,04		23.312,97	635,94	3.675,86
Γ.Ε. και Ο.Ε.	18%						3.649,15		3.649,15		4.196,33	114,47	661,66
Αξία Εργασιών							23.922,19		23.922,19		27.509,30	750,41	4.337,52
Απρόβλεπτα	15%						3.588,33		3.588,33			3.588,33	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ							27.510,52		27.510,52		27.509,30	4.338,75	4.337,53

Δ= -1,22 Δ= -1,22

### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αγροτική οδοποιία», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ  
 ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ