



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 630
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 32/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Διάλυση σύμβασης του έργου: "Συντηρήσεις και Επισκευές Σχολικών Κτιρίων 2010".

Στην Λάρισα σήμερα την 17 Δεκεμβρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. 137825/11-12-2013 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλαμάνης Ευθύμιος, 4) Αράγκουλε Δέσποινα, 5) Γαλάτος Αριστοκλής, 6) Γιαννούλας Κων/νος, 7) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 8) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 9) Καλογιάννης Απόστολος, 10) Καραμπάτσας Κων/νος, 11) Καφές Θεόδωρος, 12) Κοτάκου Μαρία, 13) Κρίκης Πέτρος, 14) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 15) Λέτσιος Ιωάννης, 16) Λέτσιος Κλεάνθης, 17) Μαμάκος Αθανάσιος, 18) Μάντζαρη Δέσποινα, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπανιός Μάρκος, 21) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 22) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 23) Ντάβαρη Ευαγγελία, 24) Οικονόμου Ιωάννης, 25) Ούντρια Ευαγγελή, 26) Πράπας Αντόνιος, 27) Πρασσάς Αναστάσιος, 28) Σαμουρέλης Κων/νος, 29) Σάπκας Ιωάννης, 30) Σουλούκου Ασπασία, 31) Σούλης Γεώργιος, 32) Τερζούδης Χρήστος, 33) Τσακίρης Μιχαήλ, και 34) Φακής Γεώργιος.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ 1) Αγραφιώτη Μαρία, 2) Αλεξούλης Ιωάννης, 3) Κέλλας Χρήστος, 4) Κλεισιάρης Βασίλειος, 5) Κυριτσάκας Βάϊος του Νικολάου, 6) Λαμπρούλης Γεώργιος, 7) Μητσιός Αθανάσιος, 8) Μπεκύρης Μιχαήλ, 9) Ξυνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 10) Παπακρίβος Χρυσόστομος, και 11) Τσιαούσης Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σάπκας Ιωάννης. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: Διάλυση σύμβασης του έργου: "Συντηρήσεις και Επισκευές Σχολικών Κτιρίων 2010" και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 94 και 95 του Ν.3852/10
2. Το άρθρο 225 του Ν.3463/06
3. Το Ν.1418/84
4. Το Ν. 3669/08
5. Το Π.Δ. 609/85
6. Τη με αριθμ. 66/10 ΑΔΕ
7. Τη με αριθμ. 78/10 ΑΔΕ
8. Τη με αριθμ.235/11 ΑΔΣ
9. Τη με αριθμ. 526/11 ΑΔΣ
10. Την με αριθμ. πρωτ. 115402/27-11-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τ.Υ.Δ.Κ., η οποία έχει ως εξής:

Σχετ.:

- 1.Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'), αρθρ. 94 & 95 Πρόγραμμα Καλλικράτης
- 2.Ν. 3463-06 άρθρο 225 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).
- 3.Το Ν. 1418/84 " Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
- 4.Το Π.Δ. 609/85 "Κατασκευή Δημοσίων Έργων" όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
- 5.Το Ν. 3669/2008 " Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων" και οι μετέπειτα τροποποιήσεις.
- 6.Η αρ. 66/10 απόφαση Δ.Ε. Δήμου Γιάννουλης περί καθορισμού όρων δημοπράτησης του έργου του θέματος.
- 7.Η αρ. 253/10 Μελέτη της ΤΥΔΚ προϋπολογισμού 140.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.
- 8.Το πρακτικό του διαγωνισμού που έγινε στις 2-11-2010.
- 9.Η αρ. 78/10 απόφαση της Δ.Ε. του Δήμου Γιάννουλης και η αρ. 14042/187953/8-12-10 όμοια απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Τμήμα Τοπικής Αυτ/σης Α' βαθμού, με την οποία κατακυρώνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.
- 10.Η από 21-12-2010 σύμβαση του παραπάνω έργου, που πρωτοκολλήθηκε από το Τμήμα Τοπικής Αυτ/σης Α' βαθμού Περιφέρειας Θεσσαλίας στις 21-12-2010 με αριθμ. πρωτ. 14806/200261
- 11.Η με αριθμ. πρωτ. 10926/24-2-11 αίτηση παράτασης προθεσμίας του αναδόχου λόγω μη δυνατότητας έναρξης των εργασιών εξαιτίας της λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος, που εγκρίθηκε με την αριθμ 235/31-3-2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λαρισαίων.
- 12.Η με αριθμ. πρωτ. 88287/28-7-11 αίτηση παράτασης προθεσμίας του αναδόχου λόγω καθυστέρησης έναρξης των εργασιών εξαιτίας της λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος, που εγκρίθηκε με την αριθμ 526/8-9-2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λαρισαίων.
- 13.Η με αριθμ. πρωτ. 115402/7-10-2013 αίτηση του αναδόχου για την διάλυση της σύμβασης του παραπάνω έργου.

Κατόπιν των ως άνω σχετικών και δεδομένου ότι : (α) Αντί των εργασιών της αρχικής σύμβασης ποσού 123.199,99 συν 28.336,00 ΦΠΑ δηλαδή 151.536,00 € σύνολο, που σύμφωνα με την αρχική μελέτη προέβλεπε την αντικατάσταση της στέγης του Δημ. Σχολείου Φαλάνης καθώς και εκτέλεση επί πλέον εργασιών στο κτίριο, όπως επεμβάσεις στις τοιχοποιίες με τσιμεντενέσεις, επιχρίσματα και χρωματισμούς, έγιναν εργασίες επισκευής της στέγης εκτελώντας μέρος της αρχικής σύμβασης ποσού 40.000 € με ΦΠΑ. (β) Η συγκεκριμένη διαδικασία έγινε για λόγους μη ύπαρξης πίστωσης για την ολοκλήρωση της αρχικής σύμβασης (γ). Με τις ήδη εκτελεσμένες εργασίες έχει ήδη αποκατασταθεί σε ικανοποιητικό επίπεδο η στεγανότητα της στέγης και το

σχολείο έχει τεθεί σε λειτουργία χωρίς προβλήματα. (δ) Σύμφωνα με τον Ν.3669/2008 άρθρο 62, παρ. 1 «Η σύμβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στον ανάδοχο διαταγής του φορέα κατασκευής για οριστική διάλυση των εργασιών ...» και (ε) ο ανάδοχος υπέβαλε δήλωση, με την οποία αποδέχεται την λύση της παραπάνω σύμβασης χωρίς καμία οικονομική απαίτηση από την εν λόγω διάλυση και ως εκ τούτου δεν προκύπτει υποχρέωση ενός των συμβαλλομένων έναντι του άλλου σύμφωνα με τον Ν.3669/2008 άρθρο 64.

Κατόπιν των παραπάνω, εισηγούμαστε την διάλυση της σύμβασης του έργου του θέματος λόγω της αδυναμίας χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση της σύμβασης και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την διάλυση της σύμβασης του έργου: "Συντηρήσεις και Επισκευές Σχολικών Κτιρίων 2010", λόγω της αδυναμίας χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση της σύμβασης, όπως προκύπτει από την παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA