



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 631
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 24/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή κρασπεδόρειθρων - πεζοδρομίων».

Στη Λάρισα, σήμερα 28^η του μηνός Αυγούστου, του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 28859/24-08-2018 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Τάχος Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αράγκουλε Δέσποινα, 5) Βαγενά Αγγελική, 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 7) Γελαλή Πολυξένη, 8) Γεωργάκης Δημήτριος, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος, 12) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 13) Ζαούτσος Γεώργιος, 14) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 15) Καλτσάς Νικόλαος, 16) Καραλαριώτου Ειρήνη, 17) Καφφές Θεόδωρος, 18) Κυριτσάκας Ν. Βάιος, 19) Κωσταρόπουλος Γεώργιος, 20) Μαμάκος Αθανάσιος, 21) Μπαμπαλής Δημήτριος, 22) Μπαράς Νικόλαος, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Νταής Παναγιώτης, 25) Ξηρομερίτης Μάριος, 26) Παζιάνας Γεώργιος, 27) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Πράπας Κωνσταντίνος, 30) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Παναγιώτης, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Σουρλαντζής Απόστολος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τζανακούλης Κων/νος, 36) Τσακίρης Μιχαήλ, 37) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάια, 38) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 39) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Αντωνίου Νέστωρ, 2) Ζιαζιά – Σουφλιά Αικατερίνη, 3) Καμηλαράκη - Σαμαρά Μαρία, 4) Κοτάκου Μαρία, 5) Κρίκης Πέτρος, 6) Μαβίδης Δημήτριος, 7) Μπατζανούλης Αλέξανδρος, 8) Νασιώκας Έκτορας, 9) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική και 10) Τσιαούσης Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 39, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ξηρομερίτης Μάριος, Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, Τζανακούλης Κωνσταντίνος, Τερζούδης Χρήστος και Διαμάντος Κωνσταντίνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή κρασπεδορείθρων - πεζοδρομίων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016

1. Την υπ' αριθμ. 593/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
2. Την υπ' αριθμ.603/2016 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και έγκριση της μελέτης και των όρων διακήρυξης για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων».
3. Τη με αριθ. 18/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
4. Τη με αριθ. 89/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη για το έργο «Επισκευή κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων» και κατακύρωση αυτού.
5. Τη με αριθμ. πρωτ. 27274/06-08-2018 εισήγηση. της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ**»

Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ **30.7333.42003**. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ **ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ** δαπάνης: **26.400,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)** και **32.736,00 € (με Φ.Π.Α.)**

Ο προτεινόμενος 1^{ος} ΑΠΕ δαπάνης 32.691,57 €, σε σχέση με την αρχική σύμβαση είναι μειωτικός κατά

-44,43€.

Η δαπάνη βάρυνε την με Κ.Α. **30.7333.42003** πίστωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα **‘ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ’**

6. Την από 06-08-2018 Τεχνική - Αιτιολογική Έκθεση του έργου «Επισκευή κρασπεδορείθρων - πεζοδρομίων», η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα)

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Προϋπολογισμός Μελέτης (με ΦΠΑ): **74.400,00 €**
2. Συμβατικός Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): **32.736,00 €**
3. Προϋπολογισμός Παρόντα 1^{ου} ΑΠΕ: **32.691,57 €**
4. Ποσοστό έκπτωσης : **56,00%**
5. Χρηματοδότηση : **ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ**

Την εργολαβία διέπουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις, για να καλύψει με την χρησιμοποίηση των απροβλέπτων δαπανών την εκτέλεση των

απαραίτητων ποσοτήτων εργασιών της μελέτης για την ολοκλήρωση του έργου και την καλή λειτουργία του.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ενέκρινε και θεώρησε την μελέτη **37/2016** του έργου: «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ**» προϋπολογισμού **74.400,00 €** με ΦΠΑ και Χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. **603/2016 Α.Ο.Ε.**

Στις **29-12-2016** διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ**» και κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού με την υπ' αριθμ. **18/2017** και **89/2017** αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου του θέματος, στην Εργοληπτική Επιχείρηση «**ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α. ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ**» με μέση έκπτωσηση **56,00%** (πενήντα έξη τοις εκατό).

Μεταξύ της αναδόχου του έργου και του Δήμου **Λαρισαίων** υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. **41415/19-06-2017** σύμβαση με συνολικό ποσό **32.736,00 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η συμβατική προθεσμία ορίστηκε σε χρονικό διάστημα ημερολογιακών **90** ημερών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε από την υπηρεσία, προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης.

Οι αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών κρίνονται απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση και σωστή λειτουργία του έργου.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται τόσο από το ποσό των προβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης όσο και από το ποσό των επί ελάσσονων δαπανών, τα οποία έχουν διορθωτικό χαρακτήρα και αφορούν στο τεχνικό αντικείμενο της μελέτης.

Με τις προτεινόμενες διαφοροποιήσεις των ποσοτήτων δεν επέρχονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο, δηλαδή δεν αλλάζει το «βασικό σχέδιο» (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, δεν ανατίθεται νέο ή παράπλευρο έργο, ενώ διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χωρίς να θίγεται η πληρότητα και η λειτουργικότητά του.

Συγκεκριμένα, αυξήθηκαν οι εκσκαφές, η προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου, οι καθαιρέσεις, η δημιουργία επιχωμάτων, οι σκυροδετήσεις και η χρήση χαλύβδινου οπλισμού. Ενώ μειώθηκαν η Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη, οι πλακοστρώσεις, η κατασκευή ρείθρων, τα τρέχοντα μέτρα κρασπέδων και οι καθαιρέσεις πλακοστρώσεων. Τέλος καμία μεταβολή δεν έχουμε στα χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων. Οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων οφείλονται σε εσφαλμένη προμέτρηση.

Αναλυτικότερα :

Άρθρο 1. Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες

Το άρθρο αναφέρεται σε γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες . Έχουμε αύξηση της ποσότητας.

Άρθρο 2. Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.
Το άρθρο αναφέρεται σε πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. Έχουμε αύξηση της ποσότητας.

Άρθρο 3. Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια).
Το άρθρο αναφέρεται σε Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια). Έχουμε αύξηση της ποσότητας.

Άρθρο 4. Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου.
Το άρθρο αναφέρεται σε προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου. Έχουμε αύξηση της ποσότητας.

Άρθρο 5. Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.
Το άρθρο αναφέρεται σε καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων. Έχουμε αύξηση της ποσότητας.

Άρθρο 6. Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.
Το άρθρο αναφέρεται σε τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. Έχουμε μείωση της ποσότητας.

Άρθρο 7. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20.
Το άρθρο αναφέρεται σε κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20. Έχουμε μείωση της ποσότητας.

Άρθρο 8. Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20.
Το άρθρο αναφέρεται σε μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20. Έχουμε αύξηση της ποσότητας.

Άρθρο 9. Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.
Το άρθρο αναφέρεται σε πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα. Έχουμε μείωση της ποσότητας.

Άρθρο 10. Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.
Το άρθρο αναφέρεται σε Χαλύβδινο οπλισμό σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C. Έχουμε αύξηση της ποσότητας.

Άρθρο 11. Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm.
Το άρθρο αναφέρεται σε πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm. Έχουμε μείωση της ποσότητας.

Άρθρο 12 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων.
Το άρθρο αναφέρεται σε χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων. Δεν υπάρχει μεταβολή της ποσότητας.

Άρθρο 13. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.
Το άρθρο αναφέρεται σε Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών. Έχουμε μείωση της ποσότητας.

Συνοψίζοντας, σας αναφέρουμε ότι βάσει του 1^{ου} ΑΠΕ η δαπάνη ανέρχεται σε **32.691,57** ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ, **μειωμένο κατά -44,43 €** σε σχέση με το ποσό της αρχικής σύμβασης. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικότερα τα οικονομικά στοιχεία του έργου.

Ένδειξη εργασιών	Συμβατικές Δαπάνες	Προτεινόμενες Δαπάνες 1 ^{ΟΥ} ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	19.454,68	22.342,52
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	19.454,68	22.342,52
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	3.501,84	4.021,65
ΣΥΝΟΛΟ	22.956,52	26.364,17
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	3.443,48	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	26.400,00	26.364,17
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	26.400,00	26.364,17
ΦΠΑ 24%	6.336,00	6.327,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	32.736,00	32.691,57

Λάρισα 06/08/2018

Ο ανάδοχος

Ο επιβλέπων

Ο προϊστάμενος

ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Διπλ. Πολ. Μηχανικός

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αγρ.Τοπ. Μηχανικός

Ο αναπληρωτής Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αγρ.Τοπ. Μηχανικός

2. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευή κρασπεδόρειθρων - πεζοδρομίων», ο οποίος έχει ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευή κρασπεδόρειθρων - πεζοδρομίων», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Αιτιολογική Έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA