



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 642
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 40/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων (Πυροπροστασία)».

Στη Λάρισα, σήμερα 7η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 48005/01-11-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 .

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 9) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 10) Βούλγαρης Σωτήριος, 11) Γαμβρούλας Νικόλαος, 12) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 13) Γούλας Παναγιώτης, 14) Δαούλας Θωμάς, 15) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 16) Ζαούτσος Γεώργιος, 17) Καλτσάς Νικόλαος, 18) Καραλαριώτου Ειρήνη, 19) Καφφές Θεόδωρος, 20) Κρίκης Πέτρος, 21) Κυριτσάκας Βάιος, 22) Λώλος Αχιλλέας, 23) Μαμάκος Αθανάσιος, 24) Μόρας Ευάγγελος, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Νασιώκας Παναγιώτης, 27) Νταής Παναγιώτης, 28) Ξηρομερίτης Μάριος, 29) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 30) Παπαδούλης Γεώργιος, 31) Παπαπαρίσης Απόστολος, 32) Παπαποστόλου Δημήτριος, 33) Πράπας Αντώνιος, 34) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 35) Σάπκας Παναγιώτης, 36) Σούλτης Γεώργιος, 37) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 38) Τάχος Δημήτριος, 39) Τερζούδης Χρήστος, και 40) Τσιλιμίκας Χρήστος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γεωργάκης Δημήτριος, 2) Δρυστελλας Αθανάσιος, 3) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 4) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 5) Μαβίδης Δημήτριος, 6) Παναγιώτου Ιωάννης, 7) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 8) Τζατζάκης Φώτιος και 9) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 40, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων απόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη και δημαρχεύοντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Γεωργίου Σούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καραλαριώτου Ειρήνη, Μόρας Ευάγγελος, Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία και Κρίκης Πέτρος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων (Πυροπροστασία)» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.4412/2016.
2. Τη με αριθμ. 879/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης του Δημοτικού έργου «Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων (Πυροπροστασία)».
3. Τις με αριθμό 3604/28-11-2018 και 3605/28-11-2018 Αποφάσεις Δημάρχου Λαρισαίων για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης.
4. Τη με αριθμ. 584/06-12-2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός όρων διακήρυξης του Δημοτικού έργου «Επισκευή-Συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων (Πυροπροστασία)».
5. Τη με αριθμ. 59/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Επισκευή-Συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων (Πυροπροστασία)» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
6. Τη με αριθμ. 98/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή-Συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων (Πυροπροστασία)» και κατακύρωση αυτού.
7. Τη με αριθμ. 551/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων (Πυροπροστασία)».
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 47810/31-10-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Έργων & Συντηρήσεων, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: **“ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)”**

δαπάνης 50.071,26 € μετά του Φ.Π.Α. 24%, ήτοι :

Δαπάνη για τις εργασίες : 40.380,05 € και

Δαπάνη για τον Φ.Π.Α. 24% : 9.691,21 €

ήτοι ίσης δαπάνης σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II του Υπουργείου Εσωτερικών με Κ.Α. 64.7331.44001

9. Την από 31-10-2019 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Έργων & Συντηρήσεων, η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1ου Α.Π.Ε.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Α. Η μελέτη του υπόψη έργου εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 879/22-11-2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, με προϋπολογισμό μελέτης **120.000,00 € (96.774,19 + 23.225,81 Φ.Π.Α. 24%)**.

Β. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: **08—02-2019**

Γ. Με την υπ’ αριθμ. 98/14-03-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων το έργο κατακυρώθηκε στην ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ με μέση έκπτωση 58,27%.

Δ. Η δημόσια σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 04-06-2019 με συμβατικό ποσό 50.071,26 € (40.380,05 + 9.691,21 ΦΠΑ 24%), και προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών στις 01-10-2018.

Ε. Με την υπ’ αριθμ. 551/19-09-2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών έως την 10^η -11-2019.

2. ΣΥΝΤΑΞΗ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρόν 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ συντάχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 για να συμπεριλάβει:

- Αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών (επί πλέον δαπάνες), λόγω των υφιστάμενων ορατών εγκαταστάσεων (κεντρική θέρμανση, ισχυρά και ασθενή ρεύματα) και των αρκετών παρεμβάσεων στην διαρρύθμιση των χώρων δεν ήταν δυνατόν να προβλεφτούν από την αρχική μελέτη οι ακριβείς ποσότητες των καλωδιώσεων, των πλαστικών καναλιών και των σωληνώσεων (μερική αλλαγή των οδεύσεων και των θέσεων πυροσβεστικών ερμαρίων), σε σχέση με τα προβλεπόμενα, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου (δηλαδή η όλη κατασκευή) και τα διακριτά στοιχεία της όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση και των οποίων οι δαπάνες καλύπτονται με ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών σύμφωνα με την παρ. 3(α) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και ανάλωση των επί έλασσον δαπανών καθόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παρ. 3(β) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.
- Μειώσεις ποσοτήτων εργασιών (επί έλασσον δαπάνες), που αφορούν στις εγκαταστάσεις των Γυμναστηρίων του 10^{ου} Γυμνασίου – 10^{ου} Λυκείου και του 17^{ου} Δημοτικού Σχολείου λόγω μη έγκρισης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία των σχετικών μελετών πυροπροστασίας, καθ' ότι προς το παρόν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις έγκρισής των (τακτοποίηση Οικοδομικών Αδειών), των οποίων η δαπάνη που εξοικονομείται χρησιμοποιείται για την εκτέλεση άλλων εργασιών της σύμβασης καθόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
 - 1) αναφέρεται αυτή η δυνατότητα στη διακήρυξη του έργου
 - 2) δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο και οι προδιαγραφές του έργου
 - 3) δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου
 - 4) δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών

3. ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ)

Οι επί πλέον εργασίες αφορούν τα παρακάτω άρθρα του τιμολογίου μελέτης:

A.T. 2 : Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών

A.T. 15 : Καλώδιο NHXH FE 180/30

A.T. 16 : Πλαστικό κανάλι

A.T. 18 : Χαλκοσωλήνας Φ.15

A.T. 25 : Πυράντοχη γυψοσανίδα

4. ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΕΣ)

Οι μειώσεις ποσοτήτων εργασιών (επί έλασσον δαπάνες), αφορούν τα παρακάτω άρθρα του τιμολογίου μελέτης:

A.T. 1 : Πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών

A.T. 3 : Ανιχνευτής καπνού

A.T. 4 : Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός

A.T. 5 : Κομβίο συναγερμού

A.T. 6 : Φαροσειρήνα

A.T. 7 : Απομακρυσμένο LED ανιχνευτή (remote LED)

A.T. 8 : Πυροσβεστικό ερμάριο

A.T. 9 : Φωτιστικό ασφαλείας

A.T. 10 : Φωτιστικό ασφαλείας ευρείας δέσμης

A.T. 11 : Πινακίδες σήμανσης

A.T. 12 : Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 6KG φορητός

A.T. 13 : Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 12KG οροφής

A.T. 14 : Πυροσβεστήρας CO2 5KG φορητός

A.T. 17 : Χαλκοσωλήνας προστασίας Φ.18

A.T. 19 : Γωνιακός διακόπτης DN15

A.T. 21 : Αυτόματος τηλεφωνητής BS-489

A.T. 22 : Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος ½”

A.T. 23 : Θύρα πυρασφαλείας μονόφυλλη

A.T. 24 : Θύρα πυρασφαλείας δίφυλλη

A.T. 26 : Ελαιοχρωματισμοί σωληνώσεων

5. ΣΕ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

A.T. 20 : Φωτιστικό ασφαλείας διπλής όψεως

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δαπάνη του προτεινόμενου 1ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 50.071,26 € (40.380,05 + 9.691,21 Φ.Π.Α. 24%), σε ισοζύγιο με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα οικονομικά στοιχεία του έργου.

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ Η ΜΕ ΠΑΡΟΝΤΑ 1 ^ο Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αξία Εργασιών (με ΓΕ & ΟΕ)	35.067,77		40.322,37	10.814,41	5.559,82
Απρόβλεπτα	5.260,17		5,57	0,00	5.254,60
Σύνολο	40.327,94		40.327,94	10.814,41	10.814,42
Ποσοστό Μεταβολής				0,00 %	
Αναθεώρηση	52,11		52,11	0	0
Συνολικό Ποσό Εργασιών	40.380,05		40.380,05	0	0
ΦΠΑ	9.691,21		9.691,21	0	0
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	50.071,26		50.071,26	0	0

7. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψη τα άρθρα 132 & 156 του Ν. 4412/2016 εισηγούμεστε την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)", συνολικής δαπάνης 50.071,26 € (40.380,05 + 9.691,21 Φ.Π.Α. 24%).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ

Λάρισα 31-10-2019
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Βασιλική Μπουμπίτσα

Κώστας Συντάκας
Κατερίνα Ιωαννίδου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, Λάρισα 31-11-2019
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αθανάσιος Πατσιούρας
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

10. Τον 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου: «Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων (Πυροπροστασία)», ο οποίος έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΜ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΟΡΩΝ
(ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)

Ανάδοχος : ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ

1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Δ Α Π Α Ν Ε Σ	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ		ΠΑΡΟΝΤΑ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	35.067,77		40.322,37	5.254,60
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ	5.260,17		5,57	-5.254,60
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	40.327,94		40.327,94	0,00
Σ υ μ β α τ ι κ ή μ ε τ α β ο λ ή : 40.327,94-40.327,94 / 40.327,94=>Καμία μεταβολή				
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	52,11		52,11	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	40.380,05		40.380,05	0,00
ΠΟΣΟ ΓΙΑ Φ.Π.Α.	9.691,21		9.691,21	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	50.071,26		50.071,26	0,00

E
r
g
o
L
a
n
d

Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου πίνακα				Προτεινόμενες εργασίες παρόντι πίνακα				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί έλατιον Απο Προϋπολογισμό
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
Α.Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ																	
1	Πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών	1	Τεμ.	5	210,67	1.053,35						1	210,67	210,67			842,68
2	Πίνακας πυρανίχνευσης 4 ζωνών	2	Τεμ.	3	247,42	742,26						4	247,42	989,68		247,42	
3	Ανιχνευτές καπνού	3	Τεμ.	28	70,71	1.979,88						20	70,71	1.414,20			565,68
4	Ανιχνευτές θερμοδιαφορικοί	4	Τεμ.	28	60,71	1.699,88						20	60,71	1.214,20			485,68
5	Κομβίο συναγερμού	5	Τεμ.	49	24,01	1.176,49						47	24,01	1.128,47			48,02
6	Φαροσειρήνες	6	Τεμ.	35	71,53	2.503,55						24	71,53	1.716,72			786,83
7	Ενδεικτικό LED	7	Τεμ.	24	20,09	482,16						20	20,09	401,80			80,36
8	Πυροσβεστικά Ερμάρια	8	Τεμ.	40	50,73	2.029,20						36	50,73	1.826,28			202,92
9	Φωτιστικά Ασφαλείας LED	9	Τεμ.	126	43,86	5.526,36						124	43,86	5.438,64			87,72
10	Φ Ασφαλείας ευρείας δέσμης	10	Τεμ.	4	232,56	930,24						2	232,56	465,12			465,12
11	Πινακίδες Σήμανσης	11	Τεμ.	72	11,67	840,24						50	11,67	583,50			256,74
12	Πυροσβεστήρας Ρα-6Kg	12	Τεμ.	71	27,62	1.961,02							27,62	0,00			1.961,02
13	Πυροσβεστήρας Ρα-12Kg	13	Τεμ.	8	47,31	378,48							47,31	0,00			378,48
14	Πυροσβεστήρας CO2	14	Τεμ.	20	49,14	982,80						1	49,14	49,14			933,66
15	Καλώδιο NHXH FE180/E30	15	MM	1.393	7,53	10.489,29						2.500	7,53	18.825,00		8.335,71	
16	Πλαστικό κανάλι	16	MM	1.393	4,83	6.728,19						2.100	4,83	10.143,00		3.414,81	
17	Χαλκοσωλήνας προστασίας DN18	17	MM	101,6	8,68	881,89							8,68	0,00			881,89
18	Χαλκοσωλήνας DN15	18	MM	166,2	8,91	1.480,84						248,2	8,91	2.211,46		730,62	
19	Γωνιακός Διακόπτης DN 15 (1/2")	19	Τεμ.	80	9,64	771,20						72	9,64	694,08			77,12
20	Φ. Ασφαλείας διπλής όψεως	20	Τεμ.	20	129,74	2.594,80						20	129,74	2.594,80			
21	Αυτόματος τηλεφωνητής BS-489	21	Τεμ.	6	137,02	822,12						5	137,02	685,10			137,02
22	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1/2"	22	MM	96,8	6,01	581,77						50,9	6,01	305,91			275,86
Μερικό Σύνολο				60 %		46.636,01								50.897,77		12.728,56	8.466,80
Αφαιρ. έκπτωση						-27.981,61								-30.538,66		-7.637,14	-5.080,08
						18.654,40								20.359,11		5.091,42	3.386,72
[Α.Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ] Σύνολο:						18.654,40	18.654,40							20.359,11	20.359,11	5.091,42	3.386,72
Β. ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ																1.704,71 (9,14%)	
1	Πυρ. Θύρα χ.φεγγύητη μον. 60λ	23	M2	4,5	280,00	1.260,00							280,00	0,00			1.260,00
2	Πυρ. Θύρα με φεγγύητη διφ. 60λ	24	M2	52,8	420,00	22.176,00						49	420,00	20.580,00			1.596,00
3	Πυράντοχη γυψοσανίδα	25	M2	39,2	16,80	658,56						578	16,80	9.710,40		9.051,84	
4	Ελαιοχρωματισμοί σωλ.έως 1"	26	MM	364,6	1,35	492,21						299,1	1,35	403,79			88,42
Σε μεταφορά						24.586,77	18.654,40							30.694,19	20.359,11	9.051,84	2.944,42

Συμπληρώνοντας μόνο τα άσπια καλά

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:	
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ:	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	ΔΗΜΟΤΡΑΣΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΕ/ΥΠΟΕΡΓΟ:	

[illegible]

ΛΟΓΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ		
ΑΓΡΩΒΕΛΤΑ ΑΡΧΩΝΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	5.260,17	
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑ ΑΓΡΩΒΕΛΤΑ		5.264,60
ΑΓΡΩΒΕΛΤΑ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑ		5,57
ΣΥΝΟΛΟ	5.260,17	5.260,17
ΜΕΛΕΤΕΣ	-	
ΕΡΕΥΝΕΣ	-	
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	-	
ΜΗΤΡΩΟ	-	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΠ	-	0
(Σ3) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΠ		
ΦΠΑ	40.327,94	40.327,94
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	52,11	52,11
(Σ4) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	40.380,05	40.380,05
ΦΠΑ	9.691,21	9.691,21
(Σ5) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	50.071,26	50.071,26

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝΗΣ 2 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΩ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝΗΣ 3 ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΠΕ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΔΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου: «Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων (Πυροπροστασία)», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

