



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 886
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών –2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Μελέτη-Κατασκευή-Χρηματοδότηση & Εκμετάλλευση υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στην πλατεία Ν. Αγοράς του Δήμου Λαρισαίων».

Στην Λάρισα σήμερα την 12^η Δεκεμβρίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ 23317/6-12-2006 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Ελένη Γκολφίνοπούλου-Καρακίτσιου, 6) Βασίλειος Δημητρίου, 7) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 8) Βασίλειος Ζωγράφος, 9) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 10) Άννα Καραμανώλη – Ιγγλέση, 11) Κων/νος Καραμπάτσας, 12) Χριστόδουλος Καφφές, 13) Ροδόπη Κουρσουμή, 14) Γεώργιος Κρομμύδας, 15) Βάϊος Κυριτσάκας, 16) Γεώργιος Λαμπρούλης, 17) Ιωάννης Λάτσιος, 18) Κλεάνθης Λέτσιος, 19) Κων/νος Μέγας, 20) Αθανάσιος Μητσιός, 21) Χρήστος Μίχος, 22) Μάρκος Μπανιός, 23) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 24) Κων/νος Νότας, 25) Ιωάννης Οικονόμου, 26) Χρίστος Οικονόμου, 27) Άγις Παπαστεργίου, 28) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 29) Κων/νος Σαμαρίνας, 30) Μάνθος Τζιαστούδης, 31) Μιχαήλ Τσακίρης και 32) Ιωάννης Φλώρος.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Κων/νος Κακαδιάρης, 2) Βάϊος Καραϊσκος, 3) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 4) Παναγιώτης Σάπκας και 5) Αστέριος Τσεκούρας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 32, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 "περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζωή Ακριβούλη & Δημ. Γεωργάκης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών –2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Μελέτη-Κατασκευή-Χρηματοδότηση & Εκμετάλλευση υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στην πλατεία Ν. Αγοράς του Δήμου Λαρισαίων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84.
2. Το Ν. 2376/96.
3. Το Ν. 2940/01
4. Το Π.Δ. 609/85.
5. Την Α.Δ.Σ. 262/02.
6. Την Α.Δ.Σ. 561/05.
7. Την με αρ. πρωτ. 22287/15.11.2006 εισήγηση, την από 13.11.2006 αιτιολογική έκθεση και την από 13.11.2006 εισηγητική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Νέων Έργων) που έχουν ως εξής:

Θέμα : Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα - 2^{ου} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου:

«Μελέτη – κατασκευή- χρηματοδότηση και εκμετάλλευση υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στην πλατεία Ν. Αγοράς του Δήμου Λαρισαίων»

Ζητείται :

Η έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Μελέτη – κατασκευή- χρηματοδότηση και εκμετάλλευση υπόγειου σταθμού

αυτοκινήτων στην πλατεία Ν. Αγοράς του Δήμου Λαρισαίων» συνολικής δαπάνης

#5.237.592.54 € # σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1418/84 , Ν 2376/96 , Ν 2940/01 και Π.Δ. 609/85.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 3^ο Α.Π.Ε)

I. ΓΕΝΙΚΑ

1.- Με την υπ' αριθμόν 262/2002 Απόφαση του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε στις 28/11/01 και κατακυρώθηκε η κατασκευή του έργου «ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ-ΛΑΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Κ.Χ 982, Κ.Χ. 982Β)»)» στην Κ/Ξ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΤΕ – Θ. ΜΑΛΙΑΧΟΥΣΤΑΣ ΕΔΕ και εκμετάλλευση στην Σταθμός Αυτοκινήτων Αγ. Βησσαρίωνος ΑΕ (Σ.Α.Α.Β ΑΕ) με το σύστημα της αυτοχρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού μελέτης **8.804.108,58 ΕΥΡΩ** και τελικά προϋπολογισμού προσφοράς **4.988.994,86 ΕΥΡΩ** (χωρίς Φ.Π.Α) με 19 χρόνια εκμετάλλευση (έργο αυτοχρηματοδοτούμενο).

2.- Με την υπ' αριθμόν 561/2005 Απόφαση του Δήμου Λαρισαίων εγκρίθηκε η υποκατάσταση του ενός μέλους της κοινοπραξίας από την εταιρία ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις 21-07-2005

3.- Η Αρχική Σύμβαση υπεγράφη στις **11/07/2002** με περαίωση εργασιών στις **11/07/2004** . και η τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης υπογράφηκε στις 31-01-2006 με χρόνο περάτωσης και εκμετάλευσης του έργου μέχρι την 31-12-2032.

4.- Μέχρι στιγμής εγκρίθηκαν ο 1^{ος} ΑΠΕ – 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση από Την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων με την υπ' αριθμ 334 / 2005 απόφαση στο ποσό των 1.100.000,00 ευρώ.

5.- Επίσης εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ με την υπ' αριθμ 655 / 2005 του Δήμου Λαρισαίων στο συνολικό ποσό των **5.936.903,89**

II. 3^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΕ)

Ο 3^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να καλύψει τις δαπάνες επαναφοράς των αρχαιοτήτων στο χώρο της Πλατείας σύμφωνα με την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου καθώς και την μείωση του αρχικού προϋπολογισμού του έργου λόγω μείωσης του αντικειμένου.

Περιλαμβάνει τις εργασίες που προέκυψαν για την μεταφορά των αρχαιοτήτων στην αρχική τους θέση οι οποίες δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν από την μελέτη, ούτε κατά την σύνταξη των προηγούμενων ΑΠΕ ήταν όμως απαραίτητες για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των αρχαιοτήτων και την μείωση του αρχικού προϋπολογισμού διότι το έργο κατασκευάστηκε σε μικρότερη επιφάνεια από την αρχική προβλεπόμενη αλλά σε 3 υπόγεια αντί για 2.

III. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 3^{ου} Α.Π.Ε.

Η δαπάνη μετά την σύνταξη του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα αναλύεται ως εξής:

Το αρχικό ποσό της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **5.936.903,89€** (με Φ.Π.Α.). (4.988.994,86 Ευρώ + 947.909,03 € 19%ΦΠΑ) μετά την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ για τη διαφορά από αύξηση στο ΦΠΑ είναι 49.889,95 €.

Με τον 3^ο ΑΠΕ έχουμε μείωση του αρχικού ποσού της σύμβασης στο ποσό των **3.937.592,54 (με Φ.Π.Α.). (3.308.901,29 + ΦΠΑ 19 % 628.691,25)**.

Και αυτό προκύπτει ως εξής:

Αρχικά οι θέσεις του πάρκινγκ ήταν 499 ενώ με την αλλαγή της μελέτης έγιναν 307.

Λόγω αλλαγής του τρόπου αντιστήριξης προέκυψε επιπλέον δαπάνη του ποσού 239.519,68 ευρώ.

Άρα τελικός προϋπολογισμός εργασιών $\{4.988,994,86 * (307/499)\} + 239.519,68 = 3.308.901,29$ €.

Η δαπάνη της 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης ήταν στο ποσό των **1.100.000,00 €** (924.360,95 € για εργασίες και 175.628,58 € για ΦΠΑ) η οποία είναι το 18,53 % της αρχικής δαπάνης..

Η δαπάνη της 2^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **200.000,00 €** (146.676,42 € για εργασίες 21.390,81 για αναθεώρηση και 31,932,77 € για ΦΠΑ η οποία είναι το 4,4335 % του τελικού προϋπολογισμού του έργου ενώ συνολικά μετά την σύνταξη του 3^{ου} ΑΠΕ η συνολική επιπλέον δαπάνη ανέρχεται στο 33,0211 % της αρχικής..

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικά τα οικονομικά στοιχεία του έργου:

		1ος ΑΠΕ (€)	2ος ΑΠΕ (€)	3ος ΑΠΕ (€)	1η Συμπληρ. Σύμβαση (€)	2η Συμπληρ. Σύμβαση (€)	Σύνολο (€)
1	Προϋπολογισμός Μελέτης χωρίς ΦΠΑ	8.804.108,58	8.804.108,58	8.804.108,58			8.804.108,58
2	Έκπτωση προσφοράς	44%	44%	44%			
3	Ποσό σύμβασης	4.988.994,86	4.988.994,86	4.988.994,86			4.988.994,86
4	Ποσό που προτείνεται με τον παρόντα ΑΠΕ	4.988.994,86	4.988.994,86	3.308.901,29	924.360,95	146.676,42	5.913.355,81
5	Σύνολο	4.988.994,86	4.988.994,86	3.308.901,29	924.360,95	146.676,42	5.913.355,81
6	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ					21.390,81	
7	ΦΠΑ 18%	898.019,07					
8	ΦΠΑ 19%		947.909,03	628.691,25	175.628,58	31.932,77	1.155.470,38
9	Στρογγυλοποίηση				10,47		
10	Σύνολο προς έγκριση	5.887.013,93	5.936.903,89	3.937.592,54	1.100.000,00	200.000,00	5.237.592,54
11	Επιπλέον ποσο προς έγκριση	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
12	Ποσοστό μεταβολής ποσού σύμβασης	0%	0%	-21,0744%	0%	0%	

IV. ΠΡΟΤΑΣΗ

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον 3^ο ΑΠΕ του έργου «*ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ-ΛΑΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Κ.Χ 982, Κ.Χ. 982Β)*» συνολικής δαπάνης **5.237.592,54 €** μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά **1.799.311,35 €** και η επιπλέον δαπάνη της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης που συμπεριλαμβάνεται στο παραπάνω ποσό είναι **200.000,00 €**.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου «*ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Κ.Χ 982, Κ.Χ. 982Β)*» συντάχθηκε για να περιλάβει εργασίες για την επαναφορά των αρχαιοτήτων και την τοποθέτηση αυτών επί της πλατείας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δαπάνη του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα αναλυεται ως εξής

Με τον 3^ο ΑΠΕ έχουμε μείωση του αρχικού ποσού της σύμβασης στο ποσό των **3.937.592,540** (με Φ.Π.Α.). (3.308.901,29 + ΦΠΑ 19 % 628.691,25

Η δαπάνη της 1^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **1.100.000,00 €** (924.360,95 € για εργασίες και 175.628,58 € για ΦΠΑ συν ποσό για στρογγυλοποίηση 10,47 €).

Η δαπάνη της 2^{ης} Συμπληρωματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **200.000,00 €** (146.676,42 € για εργασίες 21.390,81 € για αναθεώρηση και 31.932,77 € για ΦΠΑ).

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **5.237.592,54 €**

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικά τα οικονομικά στοιχεία του έργου:

		1ος ΑΠΕ (€)	2ος ΑΠΕ (€)	3ος ΑΠΕ (€)	1η Συμπληρ. Συμβαση (€)	2η Συμπληρ. Συμβαση (€)	Συνολο (€)
1	Προϋπολογισμός Μελέτης χωρίς ΦΠΑ	8.804.108,58	8.804.108,58	8.804.108,58			8.804.108,58
2	Εκπτώση προσφοράς	44%	44%	44%			
3	Ποσό σύμβασης	4.988.994,86	4.988.994,86	4.988.994,86			4.988.994,86
4	Ποσο που προτείνεται με τον παρόντα ΑΠΕ	4.988.994,86	4.988.994,86	3.308.901,29	924.360,95	146.676,42	5.913.355,81
5	Σύνολο	4.988.994,86	4.988.994,86	3.308.901,29	924.360,95	146.676,42	5.913.355,81
6	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ					21.390,81	
7	ΦΠΑ 18%	898.019,07					
8	ΦΠΑ 19%		947.909,03	628.691,25	175.628,58	31.932,77	1.155.470,38
9	Στρογγυλοποίηση				10,47		
10	Σύνολο προς εγκριση	5.887.013,93	5.936.903,89	3.937.592,54	1.100.000,00	200.000,00	5.237.592,54
11	Επιπλεον ποσο προς εγκριση	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
12	Ποσοστό μεταβολής ποσού σύμβασης	0%	0%	-21,0744%	0%	0%	0%

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Προτείνεται η έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «*ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Κ.Χ 982, Κ.Χ. 982Β)*» συνολικής δαπάνης **5.237.592,54 €** (δαπάνη έργου **3.937.592,54** δαπάνη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης **1.100.000,00 €** και δαπάνη 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης **200.000,00 €**).

8. Το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων τιμών μονάδος που έχει ως εξής:

2ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ

Στην Λάρισα σήμερα/...../..... η υπογεγραμμένη Αιβαλιώτου Ασημίνα Αρχιτέκτων Μηχανικός Προϊσταμένη της Διευθύνουσας τα έργα της Δνσης Τεχνικών υπηρεσιών , τμήματος Νέων Έργων έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμ. 262 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής της 06.04.2002 κατακυρωτική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου.
2. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
3. Την από 11 / 07 / 2002 Υπογραφείσα σύμβαση εκτέλεσης του έργου
4. Τις ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
5. Τα αναλυτικά τιμολόγια τιμών και
6. Το πρακτικό της τιμαριθμικής επιτροπής διαπιστώσεως τιμών υλικών και ημερομισθίων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.) του Δ' τριμήνου 2001 στο οποίο δημοπρατήθηκε το έργο.

Προέβηκα

Παρουσία του εκπροσώπου του αναδόχου Ιωάννη Ρουπακιά στην σύνταξη του παρόντος Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για εργασίες που προέκυψαν.

ΑΡΘΡΟ Ν.Τ. 1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 3214

Σκυρόδεμα κατηγορίας Β225 των 350kg τσιμέντου, δια σκύρων διαστάσεων 0,7 έως 2,5 ή 3cm~και λιθοσυντρίμματος(γαρμπίλι)διαστάσεων 0,4 έως 1cm ωπλισμένον, παντός είδους τμημάτων έργου

πλην τμημάτων τρούλλων και κελυφών εις οιονδήποτε ύψος ή βάθος από της επιφάνειας του εδάφους.

(1m3)

Υλικά

α)Τσιμέντον (026) kg 350 * 24,00 = 8.400,00
 β)Αμμος κονιοδεμάτων (052)m3 0.40 * 392000,00 = 1.568,00
 γ)Σκύρα 0,7-3 (062) m3 0.60 * 350000,00 = 2.100,00
 δ)Σύντριμμα 0,4 έως1(065)m3 0.27 * 345000,00 = 931,50
 ε)Υδωρ (021) m3 0.25 * 68700,00 = 171,75

Εργασία

Αναμ (1502) ΗΔ 0.05 * 126318,03 = 6.315,90
 Εργ (001) h 3.50 * 3772,02 = 13.202,14
 Τεχν (003) h 2.00 * 5552,89 = 11.105,78

 Αθροισμα 43.795,07
 Τιμή ενός m3 δρχ 43.795,07

Τιμή ενός M3	δρχ	43.795,07				
	Ευρώ	128,53				
Τιμή εφαρμογής:	Ευρώ	0,90	*	128,53	= 115,68	
	Εκατον δέκα πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά					

ΑΡΘΡΟ Ν.Τ. 2

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 3811

Ευλότυποι χυτών μικροκατασκευών~γενικώς μη απαιτουσών ικρίωματα (ως στερνών, φρεατίων, οχετών, λουτήρων, νεροχυτών, εστιών, επιστέψεων τοιχών, βαθμίδων κλπ)εις οιονδήποτε όροφον υπό ή υπέρ το έδαφος.

(1 m2 ανεπτυγμένης επιφάνειας)

Υλικά

α)Φθορά ξυλείας πριστής (203.4) m3 0.004 * 6000000,00 = 240,00
 β)Ηλοι και σύνδεσμοι (251) kg 0.10 * 17300,00 = 17,30

Εργασία

γ)Προσκόμισης, αποκόμισις υλικών Εργ (001) h 0.20 * 3772,04 = 754,41
 δ)Κατεργασία,σύνθεσις, αποσύνθεσις Τεχν (003) h 0.80 * 5552,89 = 4442,31

 Αθροισμα 5454,02
 Τιμή ενός m2 δρχ 5454,02

Τιμή ενός M2	δρχ	5.454,02				
	Ευρώ	16,00				
Τιμή εφαρμογής:	Ευρώ	0,90	*	16,00	= 14,40	
	Δεκατεσσερα ευρώ και σαραντα λεπτά					

ΑΡΘΡΟ Ν.Τ. 3**ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 3872**

Σιδηροί οπλισμοί δια δομικού πλέγματος ST IV~πάσης διαμέτρου και σχήματος, έτοιμοι επι οιονδήποτε τμημάτων έργου πλήν αψίδων και θόλων,τρούλλων και κελυφών.

(1kg)

Υλικά

Σίδηρος μετά της από*

μειώσεως και των

υλικών συνδέσεως (261) kg 1.03 * 13400,00 = 138,02

Εργασία Τεχν (003) h 0.04 * 5552,89 = 222,12

Αθροισμα

360,14

Τιμή ενός kg δρχ

360,14

Τιμή ενός Kgr	δρχ	360,14					
	Ευρώ	1,06					
Τιμή εφαρμογής:	Ευρώ	0.90	*	1,06	= 0,95		
Ενενηντα πεντε λεπτά							

ΑΡΘΡΟ Ν.Τ. 4**ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 3873**

Σιδηροί οπλισμοί εκ στρεπτού χάλυβος μετά νευρώσεων~(Rippen Torstall),STIII,πάσης διαμέτρου έτοιμη επι οιονδήποτε τμημάτων έργου πλήν αψίδων και θόλων,τρούλλων και κελυφών.

(1kg)

Υλικά

Σίδηρος μετά της από*

μειώσεως και των

υλικών συνδέσεως (262) kg 1.03 * 10100,00 =

Εργασία Τεχν (003) h 0.05 * 5552,89 = 277,64

Αθροισμα

381,67

Τιμή ενός kg δρχ

381,67

Τιμή ενός Kgr	δρχ	381,67					
	Ευρώ	1,12					
Τιμή εφαρμογής:	Ευρώ	0.90	*	1,12	= 1,01		
Ενα ευρώ και ενα λεπτο							

ΑΡΘΡΟ Ν.Τ. 5**ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 6101**

Σιδηροδοκοί απλών ειδικών διατομών ύψους ή πλευράς 8 έως 16cm μεμονωμένοι εις κατασκευάς υπερύθρων,προβολών, κρυφοδοκών εντός κονιοδέματος και παρεμφερείς ήτοι σίδηρος επί τόπου και εργασία κοπής, τοποθετήσεως και πακτώσεως.

(1kg)

Υλικά

Σιδηροδοκοί απλών ειδικών

διατομών ύψους ή πλευράς

8 έως 16cm (267) kg 1.05 * 14700,00 = 154,35

Εργασία Τεχν (003) h 0.05 * 5552,89 = 277,64

Αθροισμα

431,99

Τιμή ενός kg δρχ

431,99

Τιμή ενός Kgr	δρχ	431,99					
	Ευρώ	1,27					
Τιμή εφαρμογής:	Ευρώ	0.90	*	1,27	= 1,14		
Ενα ευρώ και δεκατεσσερα λεπτά							

ΑΡΘΡΟ Ν.Τ. 6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 2303

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά ήτοι εργασία, ενοίκιον ικριωμάτων και φθοράς ξυλείας μαδεριών προς δημιουργίαν δαπέδου εργασίας. Ως επιφάνεια ικριωμάτων λαμβάνεται η εν άρθρω 2302 περιγραφόμενη.

(1m2)

Δαπάνη, φθορά ξυλείας και

εργασία ανηγμένα εις

Τεχν (003) h 0.25 * 5552,89 = 1388,22

Εργασία (001) h 0.25 * 3772,04 = 943,01

Αθροισμα

2.331,23

Τιμή ενός m2 δρχ

2.331,23

Τιμή ενός M2	δρχ	2.331,23					
	Ευρώ	6.84					
Τιμή εφαρμογής:	Ευρώ	0.90	*	6,84	= 6,16		
Εξι ευρώ και δεκα εξι λεπτά							

ΑΡΘΡΟ Ν.Τ. 7

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 3215

Σκυρόδεμα κατηγορίας τυπου EMACO για την συγκολληση των τμηματων των αρχαιολογικων ευρηματων. (1m3)

Υλικά

α)EMACO S33 () kg 2.200 *(265,00/1,2311=215,25)= 473.550,00

β)Αμμος κονιοδεμάτων (052)m3 0.00 * 392000,00 = 00,00

γ)Σκύρα 0,7-3 (062) m3 0.00 * 350000,00 = 00,00

δ)Σύντριμμα 0,4 έως1(065)m3 0.00 * 345000,00 = 00,00

ε)Υδωρ (021) m3 0.005 * 68700,00 = 171,75

Εργασία

Αναμ (1502) ΗΔ 0.05 * 126318,03 = 6.315,90

Εργ (001) h 3.50 * 3772,02 = 13.202,14
 Τεχν (003) h 2.00 * 5552,89 = 11.105,78

 Αθροισμα 504.345,57
 Τιμή ενός m3 δρχ 504.345,57

Τιμή ενός M3	δρχ	504.345,57				
	Ευρώ	1.480,10				
Τιμή εφαρμογής:	Ευρώ	0.90	*	1.480,10	= 1.332,09	
Χίλια τριακόσια τριάντα δυο ευρώ και εννέα λεπτά.						

ΑΡΘΡΟ Ν.Τ. 8
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 3223

Προσαυξησις τιμης σκυροδεματος τυπου EMACO για την συγκολληση των τμηματων των αρχαιολογικων ευρηματων ων η ανω ποσοτητης σκυροδεματος του συνολου των χρησιμοποιουμενων δεν υπερβει τα 20,00 m3 δια προσθετον αποζημιωσιν λογω υποαπασχολησεως μηχανηματων και εργατοτεχνιτων. (1m3)

Ανω των 10 m3 και ως 20 m3

Εργασία

Αναμ (1502) ΗΔ 0.05 * 126318,03 = 6.315,90
 Εργ (001) h 3.50 * 3772,02 = 13.202,14
 Τεχν (003) h 2.00 * 5552,89 = 11.105,78

 Αθροισμα 30.623,82

(3215) * 0,25 = 30623,82 8 0,25 7.655,96 Τιμή ενός m3 δρχ
 7.655,96

Τιμή ενός M3	δρχ	7.655,96				
	Ευρώ	22,46				
Τιμή εφαρμογής:	Ευρώ	0.90	*	22,46	= 20,16	
Εικοσι ευρώ και δεκα έξι λεπτά						

9. Την από 13.11.2006 Τεχνική Έκθεση Συμπληρωματικής Σύμβασης, το Τιμολόγιο της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης και τον προϋπολογισμό της που έχουν ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Συμπληρωματική Σύμβαση εργασιών του έργου «ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ-ΛΑΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Κ.Χ 982, Κ.Χ. 982B)» αφορά εργασίες ανασκαφής, αποκάλυψης, απόσπασης, μεταφοράς, και επαναφοράς των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν κατά την γενική εκσκαφή της πλατείας Νέας Αγοράς με σκοπό την ολοκλήρωση

της κατασκευής του υπογείου σταθμού αυτοκινήτων. Οι εργασίες αφορούν την ανασκαφή για την πλήρη αποκάλυψη και καταγραφή των αρχαιοτήτων, την κατασκευή ειδικών υποβάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα για την απόσπαση και μεταφορά αυτών έξω από το χώρο του έργου και τελικά την επαναφορά τους στην τελική διαμορφωμένη επιφάνεια της πλατείας Νέας Αγοράς.

Συγκεκριμένα, λόγω της ανάγκης επανατοποθέτησης των αρχαιοτήτων επί της τελευταίας πλάκας του χώρου στάθμευσης που πρόκειται να δημιουργηθεί στην πλατεία, χρειάζεται η αντιστηρίξη των πλακών που θα διελθουν τα μηχανήματα για την επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων

Αρχικά γίνεται η μεταφορά των αρχαιοτήτων και η τοποθέτηση τους σε μεταλλικές λαμες για την καλύτερη οριζόντιωση τους. Έπειτα γίνεται η τοποθέτηση οπλισμών (σιδηρών και πλεγμάτων) μεταξύ των μεταλλικών λαμών και συγκεκριμένα στην βάση του τοίχου και μετά την τοποθέτηση ξυλοτύπων γίνεται η σκυροδετήση για την πακτώση των αρχαιοτήτων. Μετά το τέλος της πακτώσης και στο κενό που μένει μεταξύ αυτών γίνεται η σύνδεση αυτών με μη συρικνουμενο σκυροδεμα τυπου EMACO.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ Ν.Τ. 1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 3214

Σκυρόδεμα κατηγορίας B225 των 350kg τσιμέντου, δια σκύρων διαστάσεων 0,7 έως 2,5 ή 3cm~και λιθοσυντρίμματος(γαρμπίλι)διαστάσεων 0,4 έως 1cm ωπλισμένον, παντός είδους τμημάτων έργου πλην τμημάτων τρούλλων και κελυφών εις οιονδήποτε ύψος ή βάθος από της επιφάνειας του εδάφους.

(1m3)

Τιμή εφαρμογής : Εκατον δέκα πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (115,68)

ΑΡΘΡΟ Ν.Τ. 2

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 3811

Ευλότυποι χυτών μικροκατασκευών~γενικώς μη απαιτουσών ικρίώματα (ως στερνών, φρεατίων, οχετών, λουτήρων, νεροχυτών, εστιών, επιστρώσεων τοιχών, βαθμίδων κλπ)εις οιονδήποτε όροφον υπό ή υπέρ το έδαφος.

(1 m2 ανεπτυγμένης επιφάνειας)

Τιμή εφαρμογής : Δεκατεσσερα ευρώ και σαραντα λεπτά (14,40)

ΑΡΘΡΟ Ν.Τ. 3

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 3872

Σιδηροί οπλισμοί δια δομικού πλέγματος ST IV~πάσης διαμέτρου και σχήματος, έτοιμοι επι οιονδήποτε τμημάτων έργου πλην ασίδων και θόλων,τρούλλων και κελυφών.

(1kg)

Τιμή εφαρμογής : Ενενηντα πεντε λεπτά (0,95)

ΑΡΘΡΟ Ν.Τ. 4

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 3873

Σιδηροί οπλισμοί εκ στρεπτού χάλυβος μετά νευρώσεων~(Rippen Torstall),STIII,πάσης διαμέτρου έτοιμη επι οιονδήποτε τμημάτων έργου πλην ασίδων και θόλων,τρούλλων και κελυφών.

(1kg)

Τιμή εφαρμογής : Ενενηντα πεντε λεπτά (0,95)

ΑΡΘΡΟ Ν.Τ. 5

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 6101

Σιδηροδοκοί απλών ειδικών διατομών ύψους ή πλευράς 8 έως 16cm μεμονωμένοι εις κατασκευάς υπερύθρων, προβολών, κρυφοδοκών εντός κονιοδέματος και παρεμφερείς ήτοι σίδηρος επί τόπου και εργασία κοπής, τοποθέτησεως και πακτώσεως.
(1kg)

Τιμή εφαρμογής : Ενα ευρώ και δεκατεσσερα λεπτά (1,14)

ΑΡΘΡΟ Ν.Τ. 6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 2303

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά ήτοι εργασίαι, ενοίκιον ικριωμάτων και φθοράς ξυλείας μαδεριών προς δημιουργίαν δαπέδου εργασίας. Ως επιφάνεια ικριωμάτων λαμβάνεται η εν άρθρω 2302 περιγραφόμενη.
(1m²)

Τιμή εφαρμογής : Εξι ευρώ και δεκα εξι λεπτά (6,16)

ΑΡΘΡΟ Ν.Τ. 7

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 3215

Σκυρόδεμα τυπου EMACO S33 για την συγκολληση των τμηματων των αρχαιολογικων ευρηματων.
(1m³)

Τιμή εφαρμογής: Χιλια τριακοσια τριαντα δυο ευρω και εννεα λεπτα (1.332,09)

ΑΡΘΡΟ Ν.Τ. 8

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 3223

Προσαυξησις τιμης σκυροδεματος τυπου EMACO για την συγκολληση των τμηματων των αρχαιολογικων ευρηματων ων η ανω ποσοτητης σκυροδεματος του συνολου των χρησιμοποιουμενων δεν υπερβενει τα 20,00 m³ δια προσθετον αποζημιωσιν λογω υποαπασχολησεως μηχανηματων και εργατοτεχνιτων. (1m³)

Ανω των 10 m³ και ως 20 m³

Τιμή εφαρμογής: Εικοσι ευρω και δεκα εξι λεπτα (20,16)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μ/Μ	A.T.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜ.ΜΟΝ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.
A	ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
1	Επανατοποθέτηση αρχαιοτήτων στην πλατεία Ν. Αγοράς	TEM	ΑΡΧ10	0,829	104.403,9600	86.550,88		ΟΙΚ 2171,ΟΙΚ 7101
2	Διοστρωση σκυροδεματος για εναποθεση αρχαιοτητων	m3	N.T. 1	175,00	115,6800	20.244,00		ΟΙΚ 3214
3	Ξυλοτυποι	m2	N.T.2	137,50	14,4000	1.980,00		ΟΙΚ 3811
4	Σιδηρος οπλισμος με χαλυβα STIV (πλευματα)	kgf	N.T.3	4.800,00	0,9500	4.560,00		ΟΙΚ 3872
5	Σιδηρος οπλισμος με χαλυβα STIII	kgf	N.T.4	1.200,00	1,0100	1.212,00		ΟΙΚ 3873
6	Μεταλλικες λαμες για στηριξη αρχαιοτητων	kgf	N.T.5.	8.640,00	1,1400	9.849,60		ΟΙΚ 6101
7	Αντιστηριξη οροφων Parking για την	m2	N.T.6	2.100,00	6,1600	12.936,00		ΟΙΚ 2303
8	Συγκολληση τμηματων αρχαιοτητων με ειδικο σκυροδεμα τυπου EMACO	m3	N.T.7.	19,50	1.332,0900	25.975,76		ΟΙΚ 3215
9	Προσαυξησις τιμη σκυροδεματος λογω ποσοτητας 10-20 μ3	m3	N.T.8.	19,50	20,1600	393,12		ΟΙΚ 3223
	Σύνολο						163.701,36	
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	28%					163.701,36	
							45.836,38	
	Αφαιρείται έκπτωση Αξία με ΓΕ & ΟΕ	30%					209.537,74	
							62.861,32	
	ΣΥΝΟΛΟ Α						146.676,42	(Α)
B	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ						21.390,81	
	Σύνολο						21.390,81	
	ΣΥΝΟΛΟ Β						21.390,81	(Β)
	Σύνολο Α+Β						168.067,23	
	ΦΠΑ	19%					31.932,77	
	ΣΥΝΟΛΟ						200.000,00	
	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ							
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β						200.000,00	

10. Τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου ο οποίος επισυνάπτεται.

11. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Χρ. Καφέ, Γ. Βαγενά, Ελ. Γκολφινοπούλου, Κων. Καραμπάτσα, Ροδ. Κουρσούμη, Αγ. Παπαστεργίου, Βασιλ. Ζωγράφου, Γ. Λαμπρούλη και Κων. Σαμαρίνα.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών –2^{ης} Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «Μελέτη-Κατασκευή-Χρηματοδότηση & Εκμετάλλευση υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στην πλατεία Ν. Αγοράς του Δήμου Λαρισαίων», συνολικής δαπάνης 5.237.592,54 € (επιπλέον δαπάνη 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης 200.000,00 €.)

Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

