



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 22-02-2018

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 69**

ΘΕΜΑ: Μатаίωση της διαδικασίας διάλυσης της σύμβασης του έργου: «Κατασκευή γραφείων Γεωτεχνικής Υπηρεσίας».

Στη Λάρισα σήμερα 22-02-2018 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 7467/16-02-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 355/28-02-2017 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Δαούλας Θωμάς, 4) Καλτσάς Νικόλαος, 5) Νταής Παναγιώτης, 6) Πράπας Κων/νος, 7) Σούλτης Γεώργιος και 8) Διαμάντος Κων/νος.

Κατά τη συζήτηση του θέματος παραβρέθηκε και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης, μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Μатаίωση της διαδικασίας διάλυσης της σύμβασης του έργου: «Κατασκευή γραφείων Γεωτεχνικής Υπηρεσίας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 7057/14-02-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Υποστήριξης Δήμων, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη για το έργο «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**»:

- την 456/2010 απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μελέτης και εκτέλεσης του έργου
- την 457/2010 απόφαση Δ.Ε. έγκρισης διάθεσης πίστωσης
- Την 476/2010 απόφαση Δ.Ε. έγκρισης και καθορισμού των όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου
- την 569/2010 απόφαση Δ.Ε. κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού
- την 334/2011 απόφαση Δ.Σ. παράτασης περαιώσης εργασιών έως 12-8-11
- την 609/2011 απόφαση Δ.Σ. παράτασης περαιώσης εργασιών έως 30-11-11
- την 445/2013 απόφαση Δ.Σ. παράτασης περαιώσης εργασιών έως 16-11-2013
- την 526/2013 απόφαση Ο.Ε. έγκρισης διάθεσης πίστωσης
- την 474/2013 απόφαση Δ.Σ. έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και λαμβάνοντας υπόψη:
 - ότι σχετικά με το έργο του τίτλου του θέματος, *αναιρέθηκαν οι λόγοι για τους οποίους ζητήθηκε με το 122290/24-10-2013 έγγραφο του Δήμου, η διακοπή των εργασιών (έλλειψη χρηματοδότησης) του έργου από την ΚΕ Α&Γ. ΡΙΖΟΥΛΗΣ Ο.Ε.-ΚΑΡΑΒΙΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ που ήταν ανάδοχος του έργου*
 - ότι σύμφωνα με την 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Λαρισαίων, οικονομικού έτους 2018 και την επικαιροποίηση του ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Λαρισαίων οικονομικού έτους 2018 με την 31/2018 Α.Ο.Ε., πιστώθηκε στο ανωτέρω έργο και στον Κ.Α 30.7311.41023 το ποσό των 86.213,73 ευρώ
 - την 6744/12-2-2018 πρόσκληση της υπηρεσίας μας προς τον ανάδοχο, σύμφωνα με το

άρθρο 63 του Ν. 3669/08, όπου ζητήθηκε η συναίνεση του αναδόχου για τη ματαίωση της διαδικασίας διάλυσης της σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» και η ενημέρωση περί απαίτησης ποσού αποζημίωσης βάση θετικών ζημιών

- την με αριθμ. Πρωτ. 6845/13-2-2013 απάντηση της ΚΕ Α&Γ. ΡΙΖΟΥΛΗΣ Ο.Ε.-ΚΑΡΑΒΙΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ περί συναίνεσης για τη ματαίωση της διαδικασίας διάλυσης της σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» και περί **μη αξίωσης** αποζημίωσης βάση θετικών ζημιών

σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 3669/08, **ζητείται η ματαίωση της διαδικασίας διάλυσης της σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ».**

3. Τη δήλωση του δημοτικού συμβούλου κ. Νταή Παναγιώτη ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Τη ματαίωση της διαδικασίας διάλυσης της σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ», για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA