



Λάρισα 22-03-2022

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 181**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Επισκευή 1ου & 2ου ΕΠΑΛ, 6ου Εσπερινού ΕΠΑΛ και 1ου & 2ου Εργαστηριακού Κέντρου Λάρισας λόγω σεισμού».

Στη Λάρισα σήμερα 22-03-2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 11760/18-03-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 16/07-01-2022 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Δαούλας Θωμάς, 7) Αναστασίου Μιχαήλ και 8) Απρίλη Αγορίτσα.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Επισκευή 1ου & 2ου ΕΠΑΛ, 6ου Εσπερινού ΕΠΑΛ και 1ου & 2ου Εργαστηριακού Κέντρου Λάρισας λόγω σεισμού» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 9293/04-03-2022 αίτηση της αναδόχου SOLIS A.E.
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 11575/17-03-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 1ου & 2ου ΕΠΑΛ, 6ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΙ 1ου & 2ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ»

Συνολική Δαπάνη: 1.982.009,78€ (1.598.394,98 + 383.614,80 ΦΠΑ)

Τρόπος εκτέλεσης: Εργολαβία

Κ.Α. 64.7331.47006 Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εσωτερικών

Κ.Α.: 30.7331.47015 Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ Σχολείων

Το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 1ου & 2ου ΕΠΑΛ, 6ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΙ 1ου & 2ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ» συμβασιοποιήθηκε στις 11/08/2021 (υπ' αριθμ. πρωτ. 35535/11-08-2021 δημόσια σύμβαση του Δήμου Λαρισαίων) με συνολική προθεσμία περαίωσης διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες, δηλ. έως 08/04/2022.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 9293/04-03-2022 έγγραφο της αναδόχου SOLIS A.E. ζητείται παράταση εξήντα (60) ημερών έως τις 08/06/2022, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (βροχοπτώσεις & παγετός), υπογραφής 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης έργου, νέων Η/Μ εγκαταστάσεων θέρμανσης μετά την ολοκλήρωση της περιόδου θέρμανσης και αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών τις καθημερινές.

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου υπήρξαν έντονα καιρικά φαινόμενα όπως

βροχοπτώσεις & παγετός, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η κατασκευή των εξωτερικών εργασιών (μονώσεις-στεγανώσεις δωμαίων, εξωτερικοί χρωματισμοί, εξωτερικά κουφώματα, οικοδομικές και Η/Μ εργασίες περιβάλλοντα χώρου κλπ). Επίσης, κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου το κτίριο καταλήφθηκε από μαθητές των σχολείων με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας. Από το ημερολόγιο του έργου προκύπτει ότι το σύνολο των παραπάνω είναι είκοσι τρεις (23) ημερολογιακές ημέρες.

Στις 18/11/2021 υπογράφηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου με δαπάνη 8,12% της αρχικής σύμβασης. Ως εκ τούτου, απαιτείται αναλογικά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα για την κατασκευή των εργασιών της 1ης Συμπληρωματική Σύμβαση $8,12\% \times 240 = 19$ δηλ. δεκαεννέα (19) ημερολογιακές ημέρες.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και βάσει του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 εισηγούμαστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 1ου & 2ου ΕΠΑΛ, 6ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΙ 1ου & 2ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ» κατά σαράντα δύο (42) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως τις 20/05/2022.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 1ου & 2ου ΕΠΑΛ, 6ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΙ 1ου & 2ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ» κατά σαράντα δύο (42) ημερολογιακές ημέρες.

Επομένως, η ημερομηνία περαίωσης του έργου μετατίθεται από τις 08/04/2022 στις 20/05/2022, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ**