



Λάρισα 22-03-2022

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 182**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα της «Μελέτης βελτίωσης προσβασιμότητας ΑμεΑ».

Στη Λάρισα σήμερα 22-03-2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 11760/18-03-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 16/07-01-2022 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Δαούλας Θωμάς, 7) Αναστασίου Μιχαήλ και 8) Απρίλη Αγορίτσα.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα της «Μελέτης βελτίωσης προσβασιμότητας ΑμεΑ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 186 παρ.4 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθ. 240/2018 ΑΔΣ με θέμα: Υποβολή πράξης προς χρηματοδότηση του Δήμου Λαρισαίων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιφερειακό επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020” - πρόσκληση 042 (α/α ΟΠΣ 2376)
4. Την υπ’ αριθμ. 1245/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
5. Τη με αριθμ. 164/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Μελέτη βελτίωσης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ».
6. Τη με αριθμ. 165/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων Διακήρυξης και λοιπών τευχών σύμβασης της «Μελέτης βελτίωσης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ»
7. Τη με αριθμ. 374/ Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού της «Μελέτης βελτίωσης προσβασιμότητας ΑμεΑ» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
8. Τη με αριθμ. 432/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού της «Μελέτης βελτίωσης προσβασιμότητας ΑμεΑ» και κατακύρωση αυτού.
9. Τη με αριθμ. 717/26-10-2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παράτασης χρόνου τελικής υποβολής της «Μελέτης βελτίωσης προσβασιμότητας ΑμεΑ».
10. Την υπ’ αριθμ. 821/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση συνοπτικού ελέγχου πληρότητας και επάρκειας και καταβολή τμήματος αμοιβής της «Μελέτης βελτίωσης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ».
11. Τη με αρ. πρωτ. 11669/17-03-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων & Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση Συγκριτικού Πίνακα της «ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑμεΑ»

για την οποία έχει χορηγηθεί θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, (αρ. πρακτικού 2/11-03-2022 γνωμοδότηση)

Ο παρών Συγκριτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση του Τεχνικού Μελετητικού Αντικειμένου, που προέκυψε από την εφαρμογή νέων κανονισμών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 186 παρ. 4 του Ν.4412/2016, με διάθεση ποσού από απρόβλεπτες δαπάνες.

Η έγκριση του Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης αφορά συνολική δαπάνη: 58.032,86 € (46.800,70 € + 11.232,17 € Φ.Π.Α. 24 %), και

δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, ούτε καταργείται κατηγορία μελετών, και

δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα αυτού.

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση Συγκριτικού Πίνακα της «ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑμεΑ».



12. Τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα της «Μελέτης βελτίωσης προσβασιμότητας ΑμεΑ», ο οποίος έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

1ος ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ			ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕ 1ο Α.Π.Ε.			ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
	ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ % ΜΕΛΕΤΗΣ	ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΚΠΤΩΣΗΣ	ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ	ΠΟΣΟΣΤΟ % ΕΚΠΤΩΣΗΣ	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ	ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ		
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ	20.191,76	100,00	20.191,76	3,43%	19.500,00	3,43%	23.182,27	22.388,06	2.888,06	
ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ	1.819,83	100,00	1.819,83	1,09%	1.800,00	1,09%	2.087,60	2.064,85	264,85	
ΣΤΑΤΙΚΗ	11.151,90	100,00	11.151,90	2,26%	10.900,00	2,26%	12.757,34	12.469,18	1.569,18	
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ	3.250,62	100,00	3.250,62	4,63%	3.100,00	4,63%	3.704,09	3.532,46	432,46	
ΟΔΟΠΟΙΑ	5.643,95	100,00	5.643,95	2,55%	5.500,00	2,55%	6.512,25	6.346,15	846,15	
ΑΡΧΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ	42.058,06		42.058,06		40.800,00		48.243,55	46.800,70	6.000,70	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	6.308,71		6.308,71		6.120,00					
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	48.366,77		48.366,77		46.920,00					
ΦΠΑ	11.608,02		11.608,02		11.260,80			11.232,17		
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	59.974,79		59.974,79		58.180,80			58.032,86		
				ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ	14,71%	<15%				
ΛΑΡΙΣΑ 10/03/2022			Λάρισα							ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ			οι Επιβλέποντες			οι Προϊστάμενοι τμημάτων				Λάρισα
ΑΝΘΗ ΤΣΙΤΣΑ πολιτικός μηχανικός										Ο Αν/της Προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικών Υπ/σιών
νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας			ΤΕΚΕΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ			ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ				ΑΘ. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ
«ΦΟΡΕΑΣ Ε.Ε.»						Κωτούλα Μαρία				
			ΑΜΑΛΙΑ ΜΙΧΑΛΗ			ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Παπαχατζής Αλέξανδρος				
			ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΖΙΛΑΚΑΣ			Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Μπουμπίτσα Βασιλική				ο Συντονιστής επίβλεψης Πατσιούρας Αθανάσιος

13. Τις προεκτιμώμενες αμοιβές μελετών, οι οποίες έχουν ως εξής:

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Οι αυξήσεις του Τεχνικού Αντικειμένου προκύπτουν από την ανάγκη τοποθέτησης αναβατορίων στο Γρηγοριάδειο Πνευματικό Κέντρο, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, στον 17^ο παιδικό σταθμό και το Κοινωνικό Ιατρείο, την διαφοροποίηση τοποθέτησης ανελκυστήρα στο Δημαρχείο και τον 10^ο παιδικό σταθμό και την αύξηση των επιφανειών επέμβασης στις αντίστοιχες μελέτες, όπως εμφανίζονται παρακάτω στους πίνακες υπολογισμού αμοιβών. Επίσης υπήρξε ανάγκη αύξησης του μήκους διαμόρφωσης της διαδρομής Αμεα στην Οδοποιία.

Η προεκτίμηση της αμοιβής της μελέτης συντάσσεται βάσει των οριζόμενων στην Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 της 16-05-2017 με ΦΕΚ 2519/20-07-2017 «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά την διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016 (Α' 147)

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6									
(ΓΕΝ , ΟΙΚ.1, ΟΙΚ.5)									
A T	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΤ	Ε	ΣΑ	Σβ v	Τα ο	β (%)	ΤΚ	ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
1	αρχιτεκτονική μελέτη	III	415,00	1,00	1,00	9,7 5	6,16	1,218	48.296,39
τεύχη δημοπράτησης									3.863,71
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ									52.160,10
η μελέτη θα παραδοθεί σε ένα στάδιο - μελέτη εφαρμογής με τεύχη δημοπράτησης - μείωση αμοιβής κατά 60% λόγω δεδομένης οριστικής									19.318,56
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ									23.182,27

ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7									
(ΓΕΝ , ΟΙΚ.1, ΟΙΚ.5)									
A T	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΤ	Ε	ΣΑ	Σβ v	Ταο	β (%)	ΤΚ	ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
1	ειδική αρχιτεκτονική	IV	205,00	1,0 0	0,1 0	9,75	16,85	1,218	4.349,16
τεύχη δημοπράτησης									347,93
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ									4.697,09
η μελέτη θα παραδοθεί σε ένα στάδιο - μελέτη εφαρμογής με τεύχη δημοπράτησης - μείωση αμοιβής κατά 60% λόγω δεδομένης οριστικής									1.739,66
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ									2.087,60

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8									
(ΓΕΝ , ΟΙΚ.2, ΟΙΚ.5)									
A T	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΤ	Ε	Σσ Τ	Σβν	Ταο	β (%)	τκ	ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
1	στατική μελέτη	4	134,00	0,3 3	1,00	9,75	9,71	1,218	14.542,88
αποτυπώσεις στατικών									1.413,89
τεύχη δημοπράτησης									1.163,43
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ									17.120,20
η μελέτη θα παραδοθεί σε ένα στάδιο - μελέτη εφαρμογής με τεύχη δημοπράτησης -μείωση αμοιβής κατά 30% λόγω παράλειψης προμελέτης-οριστικής									10.180,02
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ									12.757,34

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9											
(ΓΕΝ , ΟΙΚ.3, ΟΙΚ.5)											
A T	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑ Τ	κ	μ	Ε	ΣΗ Μ	Σβ ν	Τα ο	β (%)	τκ	ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
1	υδρευση	II	2,00	35	242,00	0,03	1,00	9,7 5	13,64	1,218	1.558,58
2	αποχετευση	II	2,00	35	242,00	0,03	1,00	9,7 5	13,64	1,218	1.558,58
3	ανελευστηρας	II	2,00	35	215,00	0,03	1,00	9,7 5	13,40	1,218	1.631,68
τευχη δημοπράτησης											379,91
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ											5.128,74
η μελέτη θα παραδοθεί σε ένα στάδιο - μελέτη εφαρμογής με τεύχη δημοπράτησης -μείωση αμοιβής κατά 30% λόγω παράλειψης προμελέτης-οριστικής											3.324,18
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ											3.704,09

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10								
(ΓΕΝ, ΟΔΟ.1, ΟΔΟ.3, ΟΔΟ.4)								
A T	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	π	ρ	σ	τκ	Α.Τ.Μ.	Μήκος L (χλμ)	ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (€)
1	ΑΜΟΙΒΗ	1,0 0	1,50	1,00	1,21 8	18.270,00	0,45	10.276,88
σήμανση								986,58
τευχη δημοπράτησης								901,08
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ								12.164,53
η μελέτη θα παραδοθεί σε στάδιο οριστικής επιπέδου εφαρμογής με τεύχη δημοπράτησης - μείωση αμοιβής κατά 55% λόγω δεδομένης προκαταρκτικής - προμελέτης								4.624,59
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ								6.512,25

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ		
α/ α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
1	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ	23.182,27
2	ΕΙΔΙΚΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ	2.087,60
3	ΣΤΑΤΙΚΑ	12.757,34
4	Η/Μ	3.704,09
5	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	6.512,25
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ	48.243,54

ΛΑΡΙΣΑ 10/03/2022

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΑΝΘΗ ΤΣΙΤΣΑ

πολιτικός μηχανικός

νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας

«ΦΟΡΕΑΣ Ε.Ε.»

Λάρισα 10/3/2022

οι Επιβλεποντες

ΤΕΚΕΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ

ΑΜΑΛΙΑ ΜΙΧΑΛΗ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΖΙΛΑΚΑΣ

οι Προϊστάμενοι τμημάτων

ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ
Κωτούλα Μαρία

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Παπαχατζής Αλέξανδρος

Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
Μπουμπτίσα Βασιλική

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Λάρισα 10/3/2022
Ο Αν/της Προϊστάμενος
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΜΝΑΣΙΟΣ

ο Συντονιστής επίβλεψης

Πατσιούρας Αθανάσιος

14. Την αιτιολογική έκθεση του 1^{ου} Συγκριτικού Πίνακα της «Μελέτης βελτίωσης προσβασιμότητας ΑμεΑ», η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(που συνοδεύει τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα)

ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ 1ΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 28361/24-7-2020 Σύμβαση ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της μελέτης του τίτλου, με τους όρους των συμβατικών τευχών, όπως αναφέρονται στο άρθρ. 9 της Διακήρυξης.

Η διακήρυξη της μελέτης, καθώς και η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου και η Προμελέτη που χορηγήθηκε σαν δεδομένο κατά την υπογραφή της Σύμβασης, συντάχθηκαν σύμφωνα με την ΥΑ οικ. 52487/2002 (ΦΕΚ 18Β' / 15.01.2002) «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα κτίρια».

Όμως από τις 20-07-2020 ισχύει η Απ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΠ/65826/699 ΦΕΚ 2998/Β/2020 οπότε η συνέχιση της μελέτης έγινε με διαφορές και τροποποιήσεις από τις εγκεκριμένες προμελέτες καθώς και απαιτούμενες νέες μελέτες (π.χ. ηλεκτρομηχανολογικά και στατικά από την απαίτηση τοποθέτησης νέου ανελκυστήρα) σε κτίρια που δεν προβλεπόταν από την προμελέτη.

Η αύξηση αυτή του Τεχνικού Μελετητικού Αντικειμένου εκτιμάται ότι μπορεί να καλυφθεί από τα Απρόβλεπτα της Σύμβασης και προβλέπεται απολύτως από το άρθρο 186 παρ. 4 του Ν.4412/2016.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Αρχική Προεκτίμηση Αμοιβής Αρχιτεκτονικής Μελέτης: 20.191,76 €

Νέα Προεκτίμηση Αμοιβής Αρχιτεκτονικής Μελέτης: 23.182,27 €

Συμβατική αμοιβή (έκπτωση 3,43%) : 19.500 €

Νέα προτεινόμενη αμοιβή (με έκπτωση 3,43%) : 22.388,06 ευρώ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Αρχική Προεκτίμηση Αμοιβής Αρχιτεκτονικής Μελέτης: 1.819,83 €

Νέα Προεκτίμηση Αμοιβής Αρχιτεκτονικής Μελέτης: 2.087,60 €

Συμβατική αμοιβή (έκπτωση 1,09%) : 1.800 €

Νέα προτεινόμενη αμοιβή (με έκπτωση 1,09%) : 2.064,85 ευρώ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Αρχική Προεκτίμηση Αμοιβής Στατικής Μελέτης: 11.151,90€

Νέα Προεκτίμηση Αμοιβής Στατικής Μελέτης: 12.757,34 €

Συμβατική αμοιβή (έκπτωση 2,26%) : 10.900 €

Νέα προτεινόμενη αμοιβή (με έκπτωση 2,26%) : 12.469,18 ευρώ

Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ

Αρχική Προεκτίμηση Αμοιβής Η/Μ Μελέτης 3.250,62 €

Νέα Προεκτίμηση Αμοιβής Η/Μ Μελέτης: 3.704,09 €

Συμβατική αμοιβή (έκπτωση 4,63%) : 3.100 €

Νέα προτεινόμενη αμοιβή (με έκπτωση 4,63%) : 3.532,46 ευρώ

ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

Αρχική Προεκτίμηση Αμοιβής Μελέτης Οδοποιίας: 5.643,95 €

Νέα Προεκτίμηση Αμοιβής Μελέτης Οδοποιίας: 6.512,25 €

Συμβατική αμοιβή (έκπτωση 2,55%) : 5.500 €
Νέα προτεινόμενη αμοιβή (με έκπτωση 2,55%) : 6.346,15 ευρώ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Με βάση την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου οι νέες αμοιβές που προκύπτουν διαμορφώνονται ως εξής:

Αρχιτεκτονική Μελέτη 22.388,06 (έκπτωση 3,43%)
Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη 2.064,85 (έκπτωση 1,09%)
Στατική Μελέτη: 12.469,18 € (έκπτωση 2,26%)
Η/Μ Μελέτης : 3.532,46 € (έκπτωση 4,63%)
Μελέτη Οδοποιίας 6.346,15 (έκπτωση 2,55%)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΝΕΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ =48.243,55 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ = 46.800,70 €

Η επί πλέον δαπάνη ποσού 6.000,70 ευρώ καλύπτεται από τα απρόβλεπτα.

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Το εναπομένον κονδύλιο των απροβλέπτων ανέρχεται στο ποσό των 119,30 ευρώ μειωμένο κατά 6.000,70 του ποσού των απροβλέπτων της σύμβασης
αύξηση από την προσφερόμενη αμοιβή = $46.800,70/40.800 = 14,71\% <$ του 15% των απροβλέπτων

ΦΠΑ

Ο ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 11.232,17 ευρώ

ΤΕΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ο παρών 1ος ΣΠ , συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των 58.032,86 ευρώ μειωμένος κατά 147,94 ευρώ από την ισχύουσα σύμβαση ποσού 58.180,80 ευρώ
Με τον παρόντα Συγκριτικό Πίνακα δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, ούτε καταργείται κατηγορία μελετών, και δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα αυτού.

ΛΑΡΙΣΑ 10/03/2022

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΑΝΘΗ ΤΣΙΤΣΑ

πολιτικός μηχανικός

νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας

«ΦΟΡΕΑΣ Ε.Ε.»

Λάρισα 10/3/2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

οι Επιβλεποντες
ΤΕΚΕΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΑΜΑΛΙΑ ΜΙΧΑΛΗ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΖΙΛΑΚΑΣ

οι Προϊστάμενοι τμημάτων
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ
Κωτούλα Μαρία
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Παπαχατζής Αλέξανδρος
Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
Μπουμπίτσα Βασιλική

Λάρισα 10/3/2022
Ο Αν/της Προϊστάμενος
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΜΝΑΣΙΟΣ

ο Συντονιστής επίβλεψης
Πατσιούρας Αθανάσιος

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Συγκριτικό Πίνακα της «Μελέτης βελτίωσης προσβασιμότητας ΑμεΑ» κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA