



Λάρισα 02-09-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 588**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων».

Στη Λάρισα σήμερα 02-09-2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 37569/27-08-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αναστασίου Μιχαήλ, 6) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 7) Καλτσάς Νικόλαος, 8) Νταής Παναγιώτης, 9) Τζατζάκης Φώτιος και 10) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βούλγαρης Σωτήριος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης (πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. 3463/06
4. Τη με αριθμ. 484/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης του Δημοτικού έργου «Συντήρηση και Επισκευή Πεζοδρομίων».
5. Τη με αριθμ. 479/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης, λοιπών τευχών δημοπράτησης και διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του δημοτικού έργου «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων».
6. Τη με αρ. 2417/2018 Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση δαπάνης.
7. Τη με αριθμ. 610/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
8. Τη με αριθμ. 18/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση και Επισκευή Πεζοδρομίων» και κατακύρωση αυτού.
9. Τη με αριθμ. 164/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων».
10. Τη με αριθμ. 741/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων».
11. Τη με αριθμ. 239/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων».
12. Τη με αριθμ. 578/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 4ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων».
13. Τη με αρ. πρωτ. 38023/31-08-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντηρήσεων Υπαίθριων Χώρων, η οποία έχει ως εξής:

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών για τα παρακάτω:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	1.499.999,95 €
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	546.480,24 €
Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	30.7334.46005
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

14. Την από 23-07-2021 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ 1^ο Α.Π.Ε.

Το έργο δημοπρατήθηκε με αρχικό προϋπολογισμό 1.499.999,95 € (1.209.670,38 € + ΦΠΑ 24% 290.322,57 €) και με την υπ' αριθμ. 18/17-01-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανατέθηκε στην εταιρεία SOLIS AE με συμβατικό ποσό 546.480,24€ (440.709,87€ + ΦΠΑ 105.770,37€), ήτοι μέση έκπτωση 63,57 % επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 09/07/2019. Με την υπ' αριθμ. 239/22-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση της συμβατικής προθεσμίας έως τις 04/08/2021.

Γενικά στοιχεία του έργου:

1.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	1.499.999,95€
2.ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:	546.480,24 €
3.ΕΚΠΤΩΣΗ:	63,57%
4.ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	SOLIS AE
5.ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:	09/07/2019
6.ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:	07/07/2020
7.ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ:	04/08/2021

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξήσεις και τις μειώσεις των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση, λειτουργικότητα και αρτιότητα του έργου και οι οποίες προέκυψαν μετά τις αναλυτικές επιμετρήσεις σε προχωρημένο πλέον στάδιο του έργου.

Οι αυξήσεις και μειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών σε σχέση με τις εγκεκριμένες ποσότητες της μελέτης αναφέρονται παρακάτω αναλυτικά:

Αναλυτικά περιλαμβάνονται:

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Α.Τ.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
A.03	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη ημιβραχώδη

A.04	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού
A.07	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π.Ο-155)
A.09	Αποκατάσταση σωλήνων υδροσυλλογής οικοδομών
A.10	Κόστος υποδοχής αποβλήτων από εκσκαφές-κατασκευές-κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

B. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

A.T.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
B.01	Ευλότυποι χυτών μικροκατασκευών
B.02	Ευλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
B.03	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C
B.05	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
B.08	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
B.09	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα
B.10	Πρόχυτα διακοσμητικά κράσπεδα από σκυρόδεμα με τη βάση τους

Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

A.T.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Γ.05	Καλύμματα φρεατίων Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)

ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

A. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

A.T.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
A.01	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων
A.05	Καθαίρεση πλακοστρώσεων διαπέδων παντός τύπου και οιασδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών)

B. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Καμία επί έλαττον ποσότητα

Γ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

A.T.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Γ.03	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου
Γ.04	Επιστρώσεις διαπέδων με κυβολίθους από σκυρόδεμα

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο 1ος ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 546.480,24€ και δεν αλλάζει ούτε απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό εντάχθηκε , δημοπρατήθηκε και συμβασιοποιήθηκε.

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΠΑΡΟΝΤΑ 1 ^ο Α.Π.Ε.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αξία Εργασιών (με ΓΕ & ΟΕ)	383.225,97		424.684,35	95.313,58	53.855,20
Απρόβλεπτα	57.483,90		16.025,52	0,00	41.458,38
Σύνολο	440.709,87		440.709,87	95.313,58	95.313,58
Ποσοστό Μεταβολής				0,00 %	
Αναθεώρηση	0,00		0,00	0,00	0,00
Συνολικό Ποσό Εργασιών	440.709,87		440.709,87	0,00	0,00
ΦΠΑ	105.770,37		105.770,37	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	546.480,24		546.480,24	0,00	0,00

15. Την από 28-07-2021 Εισηγητική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ" συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξήσεις και μειώσεις ποσοτήτων εργασιών. Η επιπλέον δαπάνη θα καλυφθεί από το κονδύλι των απρόβλεπτων δαπανών του έργου. Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών που ζητείται να εγκριθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, δεν παρουσιάζει μείωση ή υπέρβαση της αρχικής δαπάνης.

Η συνολική δαπάνη του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 546.480,24 € (440.709,87 € + ΦΠΑ 105.770,37 €) και δεν αλλάζει ούτε απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό εντάχθηκε, δημοπρατήθηκε και συμβασιοποιήθηκε.

16. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων», ο οποίος έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΩΝ ΧΩΡΩΝ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : SOLIS A.E.

1ος Ανακεφαλωτικός Πίνακας Εργασιών

Σελίδα 2

Α/Α	Είδος Έργων/ων	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Α.Τ.	ΠΡΟΫΠΛΟ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΛΗΡΗΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (16c)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΛΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
				Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Επι πλεον	Επι ελάττων		
				Μέρη	Ολική	Μέρη	Ολική	Επι πλεον	Επι ελάττων		
Αρχική σύμβαση											
Εργασίες προετοιμασίας											
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ											
1	Ένικες εκσκαφές σε εδάφος (γλυφές-πυρματώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων)	m3	A.01	4000	6,1	24400	3500	6,1	21350	3050	ΟΙΚ 2112
2	Εκσκαφή βαρελιών και τετραγών με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη (γλυφές-πυρματώδες)	m3	A.02	100	7,8	780	100	7,8	780		ΟΙΚ 2124
3	Εκσκαφή βαρελιών και τετραγών χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γλυφές-πυρματώδες	m3	A.03	25	23,55	588,75	300	23,55	7065	6476,25	ΟΙΚ 2122
4	Αερίωση στοίβων κατσακιών από άσπλο σκυρόδεμα, με χρήση σπινθιούδων κρουστικού εξοπλισμού	m3	A.04	2000	31,3	62600	2700	31,3	84510	21910	ΟΙΚ 2228
5	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και σφινδρίτσες πάχους χωρίς να αφαιρούνται προσαγωγή για την εξόγκηση σκελετών τσιλιών	m2	A.05	14000	11,2	156800	8000	11,2	89600	67200	ΟΙΚ 2238
6	Υπόθεση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	m3	A.06	50	14,8	740	50	14,8	740		ΝΟΔΟ 3121Β
7	Υπόθεση πάχους 0-10 m (Π.Π. Ο.ΤΕΣ)	m2	A.07	2000	4,5	9000	14500	4,5	65250	56250	ΝΟΔΟ 3211Β
8	Εργ. εξοστρωσίας με κρηναλοκοπή	m	A.08	5000	1	5000	5000	1	5000		ΟΙΚ 2269Α
9	Προκατάσταση σωληνών βρονοσολικής απορρομής	m	A.09	200	10	2000	500	10	5000	3000	
10	Όπως υπόλοιπος απόβλητων από εργασίες κατασκευής και διαφάνσεις (ΑΕΦΚ)	ton	A.10	12000	3,13	37560	15000	3,13	46950	9390	ΟΙΚ 2171
Σύνολο: 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ						299468,75			326245		
						64,00%			209796,8	44960	
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ						107808,75			117448,2	34929,45	25290
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ											
1	Ευαίσθητα χυτά μικροκατασκευών	m2	B.01	50	22,5	1125	250	22,5	5625	4500	ΟΙΚ 3811
2	Ευαίσθητο συνήθων χυτών κατασκευών	m2	B.02	500	15,7	7850	3000	15,7	47100	39250	ΟΙΚ 3816
3	Καμβάνια οπλισμού σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C	kg	B.03	2203	1,01	2225,03	7500	1,01	7575	5349,97	ΟΙΚ 3873
4	Καμβάνια οπλισμού σκυροδέματος, κατηγορίας B500C	kg	B.04	1004	1,07	1074,28	1004	1,07	1074,28		ΟΙΚ 3873
5	Πορτοβάνια, μεταφερό επιτόπι, διαστροφή και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	B.05	1900	84	159600	2400	84	201600	42000	ΟΙΚ 3214
6	Πορτοβάνια, μεταφερό επί τζαμπου, διαστροφή και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυρηνόστρωτο για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	B.06	100	90	9000	100	90	9000		ΟΙΚ 3214
7	Προκατασκευές κρηναλα σφινδριούδων (θήραρα κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	m3	B.07	30	126	3780	30	126	3780		ΝΟΔΟ 2532
Σε μετρηθείσα						184664,31			217674,28	34929,45	26290

Α/Α	Είδος Εργασίων	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Α.Τ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣ (Ευρώ)		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
				Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μέρκη	Δαπάνη (Ευρώ)	Μέρκη	Δαπάνη (Ευρώ)	Ολική	Επι πλέον	Επι πλέον	Επι πλέον		
8	Επισκευή τριών σκυροδεμάτων επωαρίστας καταβάσεις, έναν το σύνολο της χρηματοδοτούμενης ποσότητας δεν υπερβάνει τα 30.00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	Από μεταφορά m ³	B-08	60	18,8	184654,31	1008	107898,76	275754,28	12000	117448,2	34929,45	11652	26250	ΟΙΚ 3223Α.5
9	Πομπή υδροπίδα από φρέζα	m	B-09	2000	9,6	19200				33600	14400			14400	ΝΟΔΟ 3921
10	Προστασία οπισθορριχίας κροστίδα από σκυρόδεμα με τη βάση τους	m	B-10	221	9	1989				3000	1611			1611	ΝΟΔΟ 3921
Άθροισμα: 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ						206851,31			326564,28		116702,97			75969,9	
Αφοράται εκτίμηση						64,00%									
Σύνολο: 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ						74486,47			117199,54		117199,54			42733,07	
3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ															
1	Επιστρώσεις με χονδρόπασακές αμυνόντες	m ²	F-01	610	22,5	13725				13725					ΟΙΚ 7311
2	Επιστρώσεις με πλάκες για τυφλοί	m ²	F-02	100	21	2100				2100					ΟΙΚ 7431
3	Επιστρώσεις με πλάκες σπιντόου	m ²	F-03	12000	19	228000				209000				19000	ΟΙΚ 7316
4	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθος από σκυρόδεμα	m ²	F-04	4100	30	141000				105000				36000	ΟΙΚ 7317
5	Καλύματα οπισθίων καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	kg	F-05	100	2,9	290				8700				8410	ΥΔΡ 6752
Άθροισμα: 3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ						385116			388626					8410	55000
Αφοράται εκτίμηση						63,00%								5296,3	34650
Σύνολο: 3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ						142492,55			142492,55					3111,7	20350
Άθροισμα: Εργασίες προϋπολογισμού						324767,77			369901,99		80774,22			45640	
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ						98456,2			64762,36	16,00 %	14539,36			8215,2	
Σύνολο: Εργασίες προϋπολογισμού						363226,97			424664,35		95313,58			53865,2	
Απώβλητα						57483,9			16025,52		16025,52			41453,38	
Άθροισμα						440709,87			440709,87		95310,58			95310,58	
ΦΠΑ						24,00 %			105770,37		22875,26			22875,26	
Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ						546480,24			546480,24		118188,84			118188,84	

1ος Ανακεφαλαιωτής Πίνακας Εργασιών

Σύνολο Υπερβάσεων (Προτεινόμενη Δαπάνη) - (Εγκεκριμένη Δαπάνη)		Εγκεκριμένη Δαπάνη	Προτεινόμενος 1ος ΑΤΕ	Διφορτίς
Περιγραφή				
Σύνολο	383.225,87	424.684,35		Υπερβολή της αναμενόμενης δαπάνης κατά 41.458.38€ ή ποσοστό 10,82%
Επιβατική Δαπάνη	24.864,35	24.864,35		
Καύσιμα	440.709,87	440.709,87		Κατά μήκος
Αποσκευασίες	0,00	40,00		
Επιχορηγία	440.709,87	440.709,87		Κατά μήκος
Π.Α.	106.170,97	106.170,97		Κατά μήκος
Σύνολο	546.480,24	546.480,24		Κατά μήκος
ΛΑΡΓΑ 28/07/2021 Ο ανάδοχος	ΛΑΡΓΑ 28/07/2021 Οι εμπλεκόμενοι	ΛΑΡΓΑ 28/07/2021 Η Πολιτεία/οι Τ. Δήμοι Συντηρήσεων Υπαίθριων Χώρων	ΛΑΡΓΑ 28/07/2021 Η Πολιτεία/οι Τ. Δήμοι Συντηρήσεων Υπαίθριων Χώρων	ΘΕΣΠΗΚΗ ΛΑΡΓΑ 28/07/2021 Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διοικητής Τεχνικών Υπηρεσιών
SOLUS AE	ΝΕΜΑΣ ΚΟΙΝΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΦΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
	ΞΑΝΘΟΥ ΑΓΓΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.			

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων», όπως αναλυτικά περιγράφονται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΙΑΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA