



ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 833

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης».

Στη Λάρισα σήμερα 02-12-2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 51995/26-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Σούλτης Γεώργιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 6) Καλτσάς Νικόλαος, 7) Τζατζάκης Φώτιος, 8) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 9) Κρίκης Πέτρος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. 3463/06.
4. Τη με αριθμ. 339/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Β/2018».
5. Τη με αρ. 2515/2018 Απόφαση Δημάρχου για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018.
6. Τη με αριθμ. 760/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση Εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης Β/2018».
7. Τη με αριθμ. 510/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το Δημοτικό έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης Β/2018».
8. Τη με αριθμ. 617/2018 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
9. Τη με αριθμ. 16/2019 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης» και κατακύρωση αυτού.
10. Τη με αριθμ. 545/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Γιάννουλης».
11. Τη με αριθμ. 697/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης».
12. Τη με αριθμ. 110/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 3^{ης} παράτασης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης».
13. Τη με αριθμ. 288/2020 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 4^{ης} παράτασης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης».
14. Τη με αριθμ. 59/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 5^{ης} παράτασης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης».
15. Τη με αριθμ. 356/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ΔΕ Γιάννουλης».
16. Τη με αριθμ. 426/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 6^{ης} παράτασης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης».
17. Τη με αριθμ. 648/2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση 7ης παράτασης εργασιών για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης».

18. Το από 04-11-2021 1^ο Πρακτικό του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Λάρισας.

19. Τη με αριθμ. πρωτ. 51421/23-11-2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Εισηγούμαι για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΕ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ» με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται στο ποσό των 392.122,60 € (με Φ.Π.Α.).

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)	: 935.000,01 €
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ	: 372/2018 ΑΔΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	: 23-11-2018
ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ.	: 60,23%
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ)	: 392.122,61 €
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	: 23-04-2019
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	: 150 ΗΜΕΡΕΣ
1Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	: 23-12-2019 (545/2019 ΑΔΣ)
2Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	: 22-05-2020 (697/2019 ΑΔΣ)
3Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	: 22-10-2020 (110/2020 ΑΔΣ)
4Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	: 22-02-2021 (288/2020 ΑΔΣ)
5Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	: 22-06-2021 (59/2021 ΟΙΚ. ΕΠΤΡ)
6Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	: 22-09-2021 (426/2021 ΑΟΕ)
7Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	: 22-11-2021 (648/2021 ΑΟΕ)
1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ	: 356/21 απ. ΟΙΚ.ΕΠ.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας

20. Την από 15-10-2021 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Δ/σης Πρασίνου, η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 935.000,01 ευρώ

Α' ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)	: 935.000,01 €
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ	: 372/2018 ΑΔΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	: 23-11-2018
ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ.	: 60,23%
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ)	: 392.122,61 €
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	: 23-04-2019
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	: 150 ΗΜΕΡΕΣ
1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	: 23-12-2019 (545/2019 ΑΔΣ)
2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	: 22-05-2020 (697/2019 ΑΔΣ)
3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	: 22-10-2020 (110/2020 ΑΔΣ)
4η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	: 22-02-2021 (288/2020 ΑΔΣ)
5η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	: 22-06-2021 (59/2021 ΑΟΕ)
6η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	: 22-09-2021 (426/2021 ΑΟΕ)
7η ΠΑΡΑΤΑΣΗ	: 22-11-2021 (648/2021 ΑΟΕ)

ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ου} ΑΠΕ:

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται σε ισοζύγιο προκειμένου να συμπεριλάβει τη μεταβολή των ποσοτήτων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και τη

σωστή λειτουργία του Έργου. Όλες οι επιπλέον ποσότητες των εργασιών καλύπτονται από μείωση άλλων και των απρόβλεπτων με τον 2ο Α.Π.Ε. σύμφωνα με τη μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μέση έκπτωση δημοπρασίας 60,23%	ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	745.032,27	180.967,74	935.000,01
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	316.227,91	75.894,70	392.122,61
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 2 ^ο Α.Π.	316.227,91	75.894,70	392.122,61
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒ. ΠΟΣΟ	0,00	0,00	0,00

Α. Εγκριθείσα δαπάνη με τη σύμβαση 392.122,61 ευρώ

Β. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη με τον παρόντα 2ο ΑΠ 392.122,61 ευρώ

Παρακαλούμε για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου.

ΛΑΡΙΣΑ 15/10/2021 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
---	--

21. Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης», ο οποίος έχει ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Γιάννουλης», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΡΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ**



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA